



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก**  
**เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**  
**ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

งานนโยบายและแผน  
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๑            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒<br>(สายจากข้างวัดธาตุวารุการาม<br>ถึงบ้านนายสังอาด เขียบแหลม) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑๔ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๐๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๐๖,๐๐๐               | ๐       | ๒๘-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๒            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br>(จากบ้านนายเป้า จันทรรัตน์ ถึงทางหลวง<br>หมายเลข ๒๐๒๐)     | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๓ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด  | ๘๗,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๘๗,๐๐๐                | ๐       | ๒๘-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๓            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br>(จากร้านก่วยเตี้ยวยายน้อย ถึงห้วยแจ้ง)                     | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด  | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๓๑-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๔            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br>(จากศาลาประชาคม ม.๕ ถึงทางหลวงหมายเลข<br>๒๐๒๐)             | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๒ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด  | ๕๘,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๘,๐๐๐                | ๐       | ๓๑-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๕            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙<br>(สายจากบ้านเดือนหงาย ไซตัพนิงถึงบ้าน<br>นายวีระพงษ์ วงเคน) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด  | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๒๘-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                                |                                                                                                                  |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                                |                                                                                                                  |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๖            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙<br>(สายจากแยกบ้านนางถวิล สังกัของ<br>ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๗ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๓,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๐๓,๐๐๐               | ๐       | ๒๘-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๗            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙<br>(จากแยกโสกดินแดง ถึงวัดป่าช้า)                            | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๓ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๗,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๘๗,๐๐๐                | ๐       | ๒๘-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๘            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๓<br>(จากบ้านนายวาปี มาลาศรี ถึง บ้านนายสว่าง<br>แสงแก้ว)       | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๓ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๗,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๘๗,๐๐๐                | ๐       | ๔-เม.ย.-๖๘             | กองช่าง                            |
| ๙            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๓<br>(จากบ้านนายคำพอง รักวิจิตร ถึงบ้านนางพูน<br>เหลาวงศ์)      | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๗ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๓,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๐๓,๐๐๐               | ๐       | ๔-เม.ย.-๖๘             | กองช่าง                            |
| ๑๐           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๓<br>(บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๓)                                    | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๔-เม.ย.-๖๘             | กองช่าง                            |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๑๑           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๓<br>(บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๔)                         | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๒ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด                                                                                                                                       | ๕๘,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๘,๐๐๐                | ๐       | ๔-เม.ย.-๖๘             | กองช่าง                            |
| ๑๒           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๓<br>(บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๗)                         | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด<br>ตามแบบ อบต. กำหนด                                                                                                                                       | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๔-เม.ย.-๖๘             | กองช่าง                            |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑<br>(สายจากถนน คสล. ข้างเกษตรอินทรีย์ ถึง<br>ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ ) | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๑๓๒ ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่<br>รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๖๐๐ ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                                                                                             | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๙๙,๙๐๐               | ๑๐๐     | ๑๑-เม.ย.-๖๘            | กองช่าง                            |
| ๑๔           | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓<br>(สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ เขตอมกับถนน<br>สายนาคำ-นาคูน)      | ลงหินลูกรังเกรดเรียบพร้อมบดอัด<br>แน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ผิวจราจร<br>กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวไม่น้อยกว่า<br>๑,๗๐๐ม. ลงหินลูกรังเกรดเรียบ<br>พร้อมบดอัดจำนวนไม่น้อยกว่า<br>๑,๗๔๖ ลบ.ม งานวางท่อระบายน้ำ<br>คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. ๑๘ ม.<br>และงานอื่นตามแบบกำหนด | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๐๐,๐๐๐               | ๐       | ๒๑-ก.พ.-๖๘             | กองช่าง                            |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |      |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|------|---------|
|              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |      |         |
|              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    | ก.ย. |         |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖<br>(สายจากบ้านนางบัวสี คุณประเสริฐ ถึง<br>บ้านนายวันชัย คนสูง) | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๓ ม.<br>ยาว ๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๑๒๐ ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                             | ๘๕,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๘๕,๐๐๐                 |                                    |      | กองช่าง |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖<br>(สายจากบ้านนางขันทอง วงษ์ศิลา ถึง<br>บ้านนายอนันต์ โยธา)    | ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๑๑ ม.งานก่อสร้างผิวจราจร<br>คสล.เพิ่มเติม๔๑ ตร.ม.หนา๐.๑๕ ม.<br>หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า<br>๕๘ ตร.ม.และงานก่อสร้างอื่น<br>ตามแบบกำหนด | ๖๕,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๖๕,๐๐๐                 |                                    |      | กองช่าง |
| ๑๗           | โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖<br>(สายจากบ้านโคกสีแก้ว - บ้านวังแสง)                              | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.<br>กว้างข้างละ ๑ ม. ความยาวรวม<br>ทั้ง ๒ สองฝั่ง ๓๒๒ ม.หนา๐.๑๕ ม.<br>หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า<br>๓๒๒ ตร.ม.และงานก่อสร้างอื่น<br>ตามแบบกำหนด        | ๒๕๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๒๕๐,๐๐๐                |                                    |      | กองช่าง |
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗<br>(สายจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๑ ถึง<br>วัดป่าหนองนกเขียน)        | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๑๗๐ ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๖๘๐ ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                             | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๔๐๐,๐๐๐                |                                    |      | กองช่าง |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |         |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|---------|---------|
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |         |         |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    | ก.ย.    |         |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘<br>(สายจากบ้านนายสมหมาย ไชยศรีเมือง ถึง<br>บ้านชัยเจริญ)   | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม.<br>ยาว๑๓๒ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๖๖๐ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                                         | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๔๐๐,๐๐๐ |                        |                                    | กองช่าง |         |
| ๒๐           | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๑<br>(สายจากบ้านนายบุญมาก ชัยศรี<br>ถึงถนนทางออกไปบ้านสะคุ)       | ลงหินลูกรังเกรดเรียบพร้อมบดอัด<br>แน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ผิวจราจร<br>เฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า๑,๘๕๐<br>ม.ลงหินลูกรังเกรดเรียบพร้อมบด<br>อัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๒ ลบ.ม<br>และงานอื่นตามแบบกำหนด | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๔๐๐๐๐๐  | ๐                      | ๒๑-ก.พ.-๖๘                         | กองช่าง |         |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒<br>(สายจากนายนายประดิษฐ์ แก้วเครือ -<br>ศรี ถึงวัดสวนอุบลนาราม) | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม.<br>ยาว๑๓๒ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๖๖๐ ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                                         | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              | ✓                       |                       |         | ๔๐๐,๐๐๐                |                                    |         | กองช่าง |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๔<br>(สายจากบ้านนายวัง บุญสว่าง ถึง<br>ถนนสาย(ตงหวาย-นาถ่อน))     | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม.<br>ยาว๑๓๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๖๖๐ ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                                      | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              | ✓                       |                       |         | ๔๐๐,๐๐๐                |                                    |         | กองช่าง |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|---------|
|              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |         |
|              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |         |
| ๒๓           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๕<br>(สายจากถนนทางหลวง ๒๐๒๐<br>ถึงบ้านหายโศก ม.๑)                                   | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๑๓๒ม.หนา๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๖๖๐ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                                                 | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         |                       | ๔๐๐,๐๐๐ |                        |                                    | กองช่าง |
| ๒๔           | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๗<br>(สายจากน่านางคำเภา ทองทิพย์<br>ถึงบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)                       | ลงหินลูกรังเกรดเรียบพร้อมบดอัด<br>แน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ผิวจราจร<br>กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า<br>๑,๕๐๐ ม. ลงหินลูกรังเกรดเรียบ<br>พร้อมบดอัดจำนวนไม่น้อยกว่า<br>๗๕๐ ลบ.ม และงานอื่นตาม<br>แบบกำหนด | ๑๖๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๖๕๐๐๐                | ๐       | ๒๘-มี.ค.-๖๘            |                                    | กองช่าง |
| ๒๕           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๔<br>(จากถนนลาดยางสี่แยก ถึงบ้านนายจันใด วงษ์แก้ว<br>ซอย ๓)           | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๒๗๓ ม.และงานก่อสร้างอื่น<br>ตามแบบกำหนด                                                             | ๒๑๙,๕๑๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๒๑๙,๕๑๐ |                        |                                    | กองช่าง |
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๔<br>(สายจากบ้านนายเจริญ ใจสะอาด ถึงที่สาธารณะ<br>ดอนนาย่าติดกันซอย๑) | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๒๐๕ ม.และงานก่อสร้างอื่น<br>ตามแบบกำหนด                                                             | ๑๖๕,๔๙๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๑๖๕,๔๙๐ |                        |                                    | กองช่าง |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |      |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|------|---------|---------|
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |      |         |         |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    | ก.ย. |         |         |
| ๒๗           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๕<br>(จากบ้านนางประภาศรี ศรีหาปัญญา<br>ถึงบ้านนายหนูหวาย เนาวเพชร) | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๑๗๑ ม. และงานก่อสร้างอื่น<br>ตามแบบกำหนด | ๑๔๑,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๑๔๑,๐๐๐                |                                    |      | กองช่าง |         |
| ๒๘           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๐<br>(สายจากบ้านนางทองใบ ทองแก้ว<br>ถึงบ้านนายบุญจันทร์)          | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๔๙๗ ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด  | ๔๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              | ✓                       |                       |         |                        | ๔๐๐,๐๐๐                            |      |         | กองช่าง |
| ๒๙           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๖<br>(สายจากบ้านนางประดิษฐ์ เครือแก้ว<br>ถึงบ้านนางสงวน วงษ์เพชร) | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๕๒ ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด   | ๖๒,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              | ✓                       |                       |         |                        | ๖๒,๐๐๐                             |      |         | กองช่าง |
| ๓๐           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๖<br>(ซอยข้างบ้านนางเหรียญ พิมพ์ภัก<br>ถึงบ้านนายอชิป จันทะบาล)   | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๑๓๐ ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด  | ๑๐๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              | ✓                       |                       |         |                        | ๑๐๕,๐๐๐                            |      |         | กองช่าง |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |            |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |            |                           |
|              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |            |                           |
| ๓๑           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๖<br>(ซอยบ้านนายหนูนา พินิจ ถึงบ้านนายวิมล<br>วงศ์เพชร) (ทั้งสองฝั่งถนน)          | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๑๑๔ ม. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม.<br>ลึก ๑.๐๐ ม.ยาว ๓๔ ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | ๑๒๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         |                       | ๑๒๕,๐๐๐ |                        |                                    | กองช่าง    |                           |
| ๓๒           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>ไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๖<br>(จากบ้านนางวรรณคำ โคตรชมภู ถึง<br>โรงผลิตน้ำดื่ม(ถนนสายดงหวาย-บ้านถ่อน)) | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๑๓๔ ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                            | ๑๐๘,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๑๐๘,๐๐๐                |                                    |            | กองช่าง                   |
| ๓๓           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>ไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๗ (สายซอยแสงแก้ว)                                                             | งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ<br>(หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม.<br>ยาว ๒๙๖ ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                            | ๒๔๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๒๔๐,๐๐๐                |                                    |            | กองช่าง                   |
| ๓๔           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑<br>(จากบ้านหายไศก ถึงถนนทางหลวงหมายเลข<br>๒๐๒๐)                           | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน๑๗ ชุดรายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด                                                                           | ๔๙๓,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๔๙๓,๐๐๐                | ๐                                  | ๒๕-พ.ย.-๖๗ | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม) |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                  |                                                                                                              |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                  |                                                                                                              |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๓๕           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓<br>(ซอยพัฒนา ๓)                                | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๕๘,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๘,๐๐๐                | ๐       | ๒๕-พ.ย.-๖๗             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๓๖           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓<br>(ซอยพัฒนา ๔)                                | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๘๗,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๘๗,๐๐๐                | ๐       | ๒๕-พ.ย.-๖๗             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๓๗           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓<br>(ซอยพัฒนา ๕)                                | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๘๗,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๘๗,๐๐๐                | ๐       | ๒๕-พ.ย.-๖๗             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๓๘           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓<br>(สายนาเค้า - นาคุน) รหัสสายทาง อด.ถ .๑๗๙-๔๒ | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๒๕-พ.ย.-๖๗             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๓๙           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๓<br>(สายนาเค้า-บ้านถ่อน)                         | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๔๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๔๕,๐๐๐               | ๐       | ๒๕-พ.ย.-๖๗             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                             |                                                                                                                 |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                 |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๔๐           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่๔<br>(สายจากทางเข้าหมู่บ้านโนนทันถึง<br>นานายบุญสี มาลาศรี)     | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๑๖-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๑           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๕<br>(จากศาลาประชาคม ม.๕ ถึงทางหลวงหมายเลข<br>๒๐๒๐           | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๐๓,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๐๓,๐๐๐               | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๒           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๕<br>(จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขต<br>หมู่ที่๑๕) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๕๘,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๘,๐๐๐                | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๓           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๕<br>(จากบ้านนายบัว จันทะรัตน์ ถึงถนนทางหลวง<br>๒๐๒๐         | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๗๔,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๗๔,๐๐๐               | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๔           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br>(จากร้านกวยเตี๋ยวน้อยถึงห้วยแจ้ง)                      | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                                   |                                                                                                                 |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                                   |                                                                                                                 |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๔๕           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br>(จากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ถึงบ้าน<br>นางอุดม ไชยวงษ์)        | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๖           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖<br>(จากบ้านโคกสีแก้วถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๑)                         | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน๑๕ ชุดรายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด  | ๔๓๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๓๕,๐๐๐               | ๐       | ๒๑-ก.พ.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๗           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖<br>(บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)                                  | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๑-ก.พ.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๘           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖<br>(บริเวณหน้าบ้านนายทวี เพชรแสง)                               | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๑-ก.พ.-๖๘             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๔๙           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗<br>(จากสามแยกข้างวัดโพธิ์ทองวราราม<br>ถึงป่าช้าบ้านหนองนกเขียน) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๔๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๔๕,๐๐๐               | ๐       | ๑๖-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                                 |                                                                                                              |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                                 |                                                                                                              |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๕๐           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗<br>(จากข้างวัดโพธิ์ทองวนารามถึงเขตบ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒)      | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๐๓,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๐๓,๐๐๐               | ๐       | ๑๖-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๑           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗<br>(จากสามแยกซอย ๑ ถึงป่าช้าบ้านหนองนกเขียน)                  | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๔๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๔๕,๐๐๐               | ๐       | ๑๖-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๒           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘<br>(จากบ้านนายแปรง เข้าที่ ถึงบ้าน<br>นายระเบียบ พลประสิทธิ์) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน๑๑ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด  | ๓๑๙,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๑๙,๐๐๐               | ๐       | ๒๑-ก.พ.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๓           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘<br>(จากบ้านนางคำปน ไชยศรีเมืองถึงบ้านชัยเจริญ)                | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๗๔,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๗๔,๐๐๐               | ๐       | ๒๑-ก.พ.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๔           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐<br>(สายจากสามแยกบ้านดงขวาง ดงหวาย-ห้วยโคก)                    | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๔-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                             |                                                                                                               |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                             |                                                                                                               |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๕๕           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑<br>(จากวัดแก้วชาตรี ถึงบ้านนางนกน แสนโคตร)                | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด  | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๑๖-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๖           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑<br>(จากบ้านนายบุญคุ้ม มะลิตันถึงบ้าน<br>นายบุญมาก ชัยศรี) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด  | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๑๖-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๗           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑<br>(จากบ้านนางสายยนต์ ถึงทางเข้าป่าช้าโนนอุดม)            | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด  | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๑๖-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๘           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒<br>ภายในหมู่บ้าน                                          | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด  | ๒๐๓,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๐๓,๐๐๐               | ๐       | ๒๔-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๕๙           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔<br>(จากบ้านนางอุไรวรรณ ไชยมนี<br>ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๓๔๘,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๔๘,๐๐๐               | ๐       | ๒๑-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                                                                                                                 |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                              |                                                                                                                 |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๖๐           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๔<br>(สายจากสามแยกดอนปู่ตา ถึง<br>บ้านนายวิท พลสรรค์)         | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๕๘,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๘,๐๐๐                | ๐       | ๒๑-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๑           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๔<br>(จากบ้านนางคำไข วิสัย ถึง<br>บ้านนายเอนก ยอดรักษ์)       | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๘๗,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๘๗,๐๐๐                | ๐       | ๒๑-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๒           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๕<br>(จากบ้านนายบรรทม วงษ์สุวรรณ ถึง<br>ตชต.บ้านดงหวาย ม.๑๕)  | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๑๗๔,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๗๔,๐๐๐               | ๐       | ๒๔-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๓           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๕<br>(จากหลังวัดป่าช้าบ้านดงหวาย ม๑๑๕<br>ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๐ ) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๖๑,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๖๑,๐๐๐               | ๐       | ๒๔-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๔           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๕<br>(จากทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐<br>ถึงบ้านหายโคก ม.๑)            | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๔-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                            |                                                                                                                                        |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๖๕           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๕<br>(จากบ้านนายพรชัย ภูดวงดาช<br>ถึงถนนสายดงห้วย-บ้านถ่อน) | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด                        | ๒๙,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๐๐๐                | ๐       | ๒๔-ธ.ค.-๖๗             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๖           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๗<br>(สายจากซอยท่าแจ้ง ถึงสะพานบล็อกคอนเวิร์ส<br>ม.๑๗)      | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด                        | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๗           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๗<br>(ซอยเทพพันธ์)                                          | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด                        | ๑๑๖,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๑๖,๐๐๐               | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๘           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๗<br>(ซอยแสงแก้ว)                                           | ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบ All In<br>One ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์<br>จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ<br>อบต. กำหนด                        | ๕๘,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๘,๐๐๐                | ๐       | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๖๙           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๒<br>(สายบ้านธาตุ สะพานห้วยคุก ถึงถนน<br>สายหายโศก-โศกสีแก้ว)                    | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๑๖๘ ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้น<br>ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๘๔๐ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | ๔๙๗,๒๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๙๗,๐๐๐               | ๒๐๐     | ๒๒-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |      |          |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|------|----------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.     | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๗๐           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙<br><br>(สายจากหลวงคำ บริเวณสายหายโคก-โคกสีแก้ว)                     | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๑๑ ม.งานก่อสร้างผิวจราจร<br>คสล. เพิ่มเติม ๒๔ ตร.ม.หนา๐.๑๕ม.<br>หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า<br>๘๒๙ ตร.ม.และงานก่อสร้างอื่น<br>ตามแบบกำหนด | ๔๙๘,๘๐๐                   |                       |      |      |      |          |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๙๘,๘๐๐               | ๐       | ๒๙-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๗๑           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒<br><br>(สายจากข้างวัดป่าลำตวน ถึงร้านดงหวายปลาเผา)                 | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.<br>กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมกัน<br>แล้วไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตารางเมตร<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                                | ๓๗๘,๑๐๐                   |                       |      |      |      |          |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๗๘,๐๐๐               | ๑๐๐     | ๘-ม.ค.-๖๘              | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |
| ๗๒           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๖<br><br>(สายจากบ้านนางพวงเพชร แก้วไม้ ถึง<br>บ้านนางสมสนุก แข็งขัน) | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.<br>กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร<br>กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมกัน<br>แล้วไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด   | ๔๙๗,๔๐๐                   |                       |      |      |      |          |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๙๗,๐๐๐               | ๔๐๐     | ๒๙-ม.ค.-๖๘             | กองช่าง<br><br>(เงินสะสม)          |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|              |                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ๗๓           | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๔<br>(บ้านโนนทัน ซอย๔)                                              | ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลต์<br>คอนกรีต หนา ๔ ซม. กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๒๔๗ ม.หรือมีพื้นที่รวมกันแล้ว<br>ไม่น้อยกว่า ๙๘๘ ตร.ม. และงาน<br>ก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด    | ๓๘๐,๔๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๘๐,๐๐๐               | ๔๐๐     | ๑๑-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๗๔           | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๐<br>(สายจากคางขวาง ถึงบ้านถ่อน)                                   | เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา<br>๔ ซม.ผิวจราจรกว้าง ๗ ม.<br>ระยะทางยาว ๑๙๐ ม.หรือมีพื้นที่<br>รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๑,๓๓๐ตร.ม.                                         | ๕๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๐๐,๐๐๐               | ๐       | ๑๑-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๗๕           | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๑<br>(สายจากบ้านนางแพ จงเทพ ถึง<br>สี่แยกบ้านนายประสิทธิ์ สายบุบล) | เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา<br>๔ ซม.ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.<br>ระยะทางยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่<br>รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.                                        | ๓๑๓,๓๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๑๓,๐๐๐               | ๓๐๐     | ๑๑-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |
| ๗๖           | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๓<br>(สายบ้านธาตุทรายมูล-หนองกุ้ง)                                 | ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลต์<br>คอนกรีต หนา ๔ ซม. กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๒๖๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้ว<br>ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม. และงาน<br>ก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | ๔๙๙,๓๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๙๙,๐๐๐               | ๓๐๐     | ๑๑-มี.ค.-๖๘            | กองช่าง<br>(เงินสะสม)              |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีความสะดวกฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่                                           | โครงการ                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |            |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |                                          |
|                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |            |                        |                                    | ก.ย.                                     |
| ๗๗                                                     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br><br>(สายบ้านห้วยไศก-บ้านโคกสีแก้ว หมู่ที่ ๑๒<br>บ้านดงห้วย) | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว๑,๗๔๘ ม.<br>หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑๐,๔๘๘ ตร.ม. และติดตั้งโคมถนน<br>แบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไศก | ๙,๙๙๖,๐๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๙,๙๙๖,๐๐๐  |                        |                                    | กองช่าง<br><br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                           |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |            |                        |                                    |                                          |
| รวมทั้งหมด ๗๗ โครงการ                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                      | ๒๕,๑๒๖,๕๐๐                |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ๕๙                           | ๑๘                      |                       | ๑๑,๑๖๒,๗๐๐ | ๑๓,๙๖๓,๘๐๐             |                                    |                                          |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ |                      |                 | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                    | หน่วยงานรับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                 |                                                                                      |                       | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนินการแล้ว      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                            |
|          |                                                                                                 |                                                                                      |                       | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                    |                      |                 |                       |         |                    |                            |
| ๗๘       | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ | ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ | ๔๗,๓๗๐                |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                  |                      |                 | ๔๗,๓๗๐                | ๐       | ๑๙ ก.พ.๖๘          | กองสวัสดิการสังคม          |

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่                                   | โครงการ                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                |                                                            |                                                                              |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่าย<br>จริง      | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       |                                    |
|                                                |                                                            |                                                                              |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                              |                                    |
| ๗๙                                             | โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก<br>เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร<br>ในการทำปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตร<br>เพื่อลดต้นทุน | ๓๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๐,๐๐๐                |         | งานการ<br>เกษตร<br>สำนักปลัด |                                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |                                                            |                                                                              |                               |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       |                              |                         |                       |         |                              |                                    |
| รวมทั้งหมด ๒ โครงการ                           |                                                            |                                                                              | ๗๗,๓๗๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑                     | ๑                            |                         | ๔๗,๓๗๐                | ๓๐,๐๐๐  |                              |                                    |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการชุมชน การพัฒนาชุมชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานงบกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม            | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |           |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                         |                                     |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ   | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |
|              |                                                                         |                                     |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |           |                        |                                |
| ๘๐           | โครงการสร้างหลักประกัน<br>รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ                        | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ     | ๑๔,๕๑๐,๐๐๐                |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ✓                     |                              |                         | ๗,๒๔๓,๕๐๐             | ๗,๒๖๖,๕๐๐ | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘         | กองสวัสดิการ<br>สังคม          |
| ๘๑           | โครงการสร้างหลักประกัน<br>รายได้ให้แก่คนพิการ                           | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ        | ๓,๕๔๙,๖๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑,๗๒๖,๔๐๐             | ๑,๘๒๓,๒๐๐ | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘         | กองสวัสดิการ<br>สังคม          |
| ๘๒           | โครงการสร้างหลักประกัน<br>รายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์                      | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์   | ๑๓๕,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๕,๐๐๐                | ๙๐,๐๐๐    | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘         | กองสวัสดิการ<br>สังคม          |
| ๘๓           | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกอง<br>ทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาย<br>โศก(วันละบาท) | สมทบกองสวัสดิการชุมชนตำบล<br>หายโศก | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐    |                        | กองสวัสดิการ<br>สังคม          |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           |                                                                                                                  |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                                                                                 |
|              |                                                                           |                                                                                                                  |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                                                                                 |
| ๘๔           | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้<br>ได้รับความเดือดร้อนภายในขอบเขต<br>อำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมาย<br>ที่กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๘,๗๐๐                | ๑๐๑,๓๐๐ | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘         | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด<br>กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>โอนลด ๔๐,๙๘๕ บาท<br>โครงการ<br>ทบทวน อปพร. |

| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |                                          |                                                       |                           |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่                    | โครงการ                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |                                                  |
|                                 |                                          |                                                       |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |                                                  |
|                                 |                                          |                                                       |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ส.ค.                                             |
| ๘๕                              | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต<br>ผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ<br>และทำกิจกรรมร่วมกัน | ๑๕๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๑๐๔,๖๕๐ | ๔๕,๓๕๐                 | ๑๔ ม.ค.๖๘                      | กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>โอนเพิ่ม<br>๑๕๐,๐๐๐ บาท |

| ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |                |                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| แผนงานการศึกษา                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |                |                          |
| ลำดับ<br>ที่                                           | โครงการ                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |                |                          |
|                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |                |                          |
|                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ส.ค.           | ก.ย.                     |
| ๘๖                                                     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการบริหารสถานศึกษา | ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าลำตวน<br>ตั้งไว้ จำนวน ๔๔๖,๙๙๙ บาท<br>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหายโศก<br>ตั้งไว้ จำนวน ๔๒๓,๓๙๕ บาท<br>๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง<br>ตั้งไว้ จำนวน ๔๑๕,๔๖๔ บาท<br>๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง<br>วนาราม ตั้งไว้ จำนวน ๑๔๕,๑๖๔ บาท<br>๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสีแก้วหนอง-<br>กุงวังแสง<br>ตั้งไว้ จำนวน ๕๓๒,๒๖๘ บาท | ๑,๙๖๓,๒๙๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              | ✓                       |                       |         | ๑,๐๗๕,๔๖๓              | ๘๘๗,๘๒๗                        | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘ | งานการศึกษา<br>สำนักปลัด |
| ๘๗                                                     | โครงการอาหารกลางวัน                               | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับ<br>โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.<br>หายโศก จำนวน ๘ แห่ง                                                                                                                                                                                                                         | ๔,๘๒๒,๖๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              | ✓                       |                       |         | ๒,๑๕๔,๐๒๘              | ๒,๖๖๘,๕๗๒                      | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘ | งานการศึกษา<br>สำนักปลัด |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |              |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
|              |                        |                                                                                                        |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ      | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |
|              |                        |                                                                                                        |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                         |                       |              |                        |                                |
| ๘๘           | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง และ ศพด. จำนวน ๕ แห่ง | ๒,๐๗๖,๐๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ✓                     |                              |                         | ๘๕๗,๗๗๗.๓๑            | ๑,๒๑๘,๒๒๒.๖๙ | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘         | งานการศึกษา<br>สำนักปลัด       |

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ และแก้ไขปัญหาเสพติด  
แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|              |                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |                           |
|              |                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ก.ย.                      |
| ๘๙           | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                         | สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ<br>แมวที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป                                                 | ๖๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๖๐,๐๐๐  |                        |                                | งานสาธารณสุข<br>สำนักปลัด |
| ๙๐           | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>โรคระบาด โรคติดต่อ และไม่<br>ติดต่อ              | จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือ<br>วัสดุการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุม<br>โรคระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ                                     | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        |                                | งานสาธารณสุข<br>สำนักปลัด |
| ๙๑           | โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                                         | อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนิน<br>โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ<br>ด้านสาธารณสุข ของหมู่บ้าน                                                         | ๓๔๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๔๐,๐๐๐ |                        |                                | งานสาธารณสุข<br>สำนักปลัด |
| ๙๒           | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติด                                      | จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันและจัด<br>กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาด<br>ยาเสพติดในตำบล และกิจกรรม<br>ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                         | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        |                                | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด  |
| ๙๓           | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน<br>อบต. หายโคก<br>(จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน) | จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำ<br>ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วย<br>กู้ชีพ-กู้ภัย อบต. หายโคก) เตรียมพร้อม<br>ให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๗๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐๑,๘๐๐ | ๓๙๘,๒๐๐                | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘                 | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                     |                                                                                                         |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |
|              |                                                                                                                     |                                                                                                         |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |
| ๙๔           | โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR) | จัดอบรมเกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย                                             | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด       |
| ๙๕           | จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher)                                                                        | จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher) แบบมีล้อเข็น แบบปรับน้ำหนักนอน (รถเข็นฉุกเฉิน) จำนวน ๑ คัน | ๗๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         | ๖๕,๐๐๐                | ๕,๐๐๐   | ๒๔ ธ.ค.๖๗              | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด       |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |
| ๙๖           | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต. หายโศก เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๕๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๑๕๐,๐๐๐ |                        | งานการศึกษา<br>สำนักปลัด       |
| ๙๗           | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงอบต. หายโศกเช่นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   | ๕๐,๐๐๐                    |                       | →    |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ✓                     |                              |                         | ๕๐,๐๐๐                | ๐       | ๑๕ พ.ย.๖๗              | งานการศึกษา<br>สำนักปลัด       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                   | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                           | ค.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |
| ๙๘           | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ                                                                   | จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ                                                                                                                                                            | ๕๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓๖,๕๐๐                | ๑๓,๕๐๐  | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘         | สำนักปลัด                      |
| ๙๙           | โครงการจัดงาน"วันที่รำลึกการ<br>ตั้งเมืองอุดรธานี"                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงาน<br>วันที่รำลึกการตั้งเมืองอุดรธานี"<br>เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้าย<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          | ๒๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๔,๗๐๐                | ๕,๓๐๐   | ๑๐ มี.ค.๖๘             |                                |
| ๑๐๐          | โครงการจัดงานรัฐพิธี<br>(อุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอบ้านผือ)                             | อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐ<br>พิธีต่างๆ ของที่ทำการปกครอง<br>อำเภอบ้านผือ                                                                                                               | ๑๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๐,๐๐๐                | ๐       | ๒๒ ต.ค.๖๘              |                                |
| ๑๐๑          | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ต้านยาเสพติด                                                    | จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาสากล<br>และกีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ                                                                                                                               | ๑๐๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๐๐,๐๐๐               | ๐       | ๑๕ มี.ค.๖๘             |                                |
| ๑๐๒          | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ<br>ทางศาสนา และงานบุญประเพณี                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม<br>วันสำคัญทางศาสนา และงานพิธีต่างๆ<br>เช่นวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งาน<br>บุญประเพณีและวันสำคัญของราชการ<br>และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          | ๒๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓,๕๐๐                 | ๑๖,๕๐๐  | ๕ ก.พ.๖๘               |                                |
| ๑๐๓          | โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ<br>แข่งขันกีฬา สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น<br>ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่<br>ไม่แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๖๔๕                | ๓๕๕     | ๑๔ มี.ค.๖๘             |                                |
| ๑๐๔          | โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูวชน (นักเรียน<br>ในตำบลหายโศก(อุดหนุนโรงเรียนในเขต<br>ตำบลหายโศก) | อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬายูวชน<br>(นักเรียน) โรงเรียนในตำบลหายโศก                                                                                                                        | ๔๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๔๐,๐๐๐                | ๐       | ๔ ธ.ค.๖๗               |                                |
| ๑๐๕          | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย<br>และเล่นกีฬา                                                | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับเด็ก<br>เยาวชน และประชาชนทั่วไปยืมใช้<br>ในออกกำลังกายและเล่นกีฬา                                                                                            | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๒๙,๘๑๐                | ๑๙๐     | ๒๘ พ.ย.๖๗              |                                |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่                                            | โครงการ                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |               |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/หมายเหตุ |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------|
|                                                         |                                                                            |                                                                 |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ       | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |      |
|                                                         |                                                                            |                                                                 |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |               |                        |                                | ก.ย. |
| ๑๐๖                                                     | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยโคก | สมทบงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.) | ๒๖๐,๐๐๐                   |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ➔                     | ✓                            |                         |                       | ๒๖๐๐๐๐        | ๐                      | ๓ ธ.ค.๖๗                       |      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม |                                                                            |                                                                 |                           |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |               |                        |                                |      |
| รวมทั้งหมด ๒๗ โครงการ                                   |                                                                            |                                                                 | ๒๙,๔๐๖,๔๙๐                |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ๒๐                           | ๘                       |                       | ๑๔,๑๙๖,๔๗๓.๓๑ | ๑๕,๒๑๐,๐๑๖.๖๙          |                                |      |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธร

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย และการควบคุมมลพิษอื่นๆ

แผนงานเคหะและชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |      |                                                   |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|              |                                            |                                                                                                                           |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                |      |                                                   |
|              |                                            |                                                                                                                           |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ส.ค. | ก.ย.                                              |
| ๑๐๗          | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก<br>ลดขยะในชุมชน | ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการลด<br>คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง                                                                 | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๓๐,๐๐๐                 |                                |      | งานสาธารณะสุข<br>สำนักปลัด                        |
| ๑๐๘          | โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำที่<br>ทิ้งขยะ  | จัดซื้อที่ดินขนาดและรายละเอียด<br>ตาม อบต. กำหนด                                                                          | ๑,๕๐๐,๐๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๑,๕๐๐,๐๐๐              |                                |      | งานสาธารณะสุข<br>สำนักปลัด                        |
| ๑๐๙          | จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ                      | จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะขนาด ๖ ตัน<br>๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ<br>กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน<br>รายละเอียดตาม อบต.กำหนด | ๒,๕๐๐,๐๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๒,๕๐๐,๐๐๐              |                                |      | งานสาธารณะสุข<br>สำนักปลัด<br>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่                                            | โครงการ                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|------|
|                                                         |                                       |                                                                         |                           | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                |      |
|                                                         |                                       |                                                                         |                           | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ก.ย. |
| ๑๑๐                                                     | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ         | จัดหาพันธุ์สัตว์ปล่อยตาม<br>แหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มแหล่ง<br>อาหารธรรมชาติ | ๓๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        | งานเกษตร<br>สำนักปลัด          |      |
| ๑๑๑                                                     | โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่<br>สาธารณะ | จัดหาต้นไม้ให้ประชาชนปลูก<br>ตามที่สาธารณะใน<br>ตำบลหายโศก              | ๒๐,๐๐๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๒๐,๐๐๐  |                        | งานเกษตร<br>สำนักปลัด          |      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ |                                       |                                                                         |                           |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |      |
| รวมทั้งหมด ๕ โครงการ                                    |                                       |                                                                         | ๕,๐๘๐,๐๐๐                 |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       | ๐                            | ๕                       |                       | ๐       | ๕,๐๘๐,๐๐๐              |                                |      |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับที่                                   | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
|                                            |         |                          |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่าย<br>จริง      | คงเหลือ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                    |
|                                            |         |                          |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ไม่มีโครงการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี |         |                          |                               |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
|                                            |         |                          |                               |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ   |         |                          |                               |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |
| รวมทั้งหมด ๐ โครงการ                       |         |                          |                               |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                    |

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |           |                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                               |                                                                               |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |           |                                                                             |
|              |                                                                                                                                                               |                                                                               |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                     |                       |         |                        |                                | ส.ค.      | ก.ย.                                                                        |
| ๑๑๒          | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง                                                  | จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานท้องถิ่นและพนักงานจ้าง                   | ๑๕,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                     |                       |         | ๑๕,๐๐๐                 |                                |           | งานบริหารงานบุคคล<br>สำนักปลัด                                              |
| ๑๑๓          | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี                                                                                                                                        | สำรวจแนวเขตกำหนดเขตให้ชัดเจน<br>ลงข้อมูลตามแบบกำหนด                           | ๕๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              |                     | ✓                     |         | ๕๐,๐๐๐                 |                                |           | กองคลัง<br>เอนลิต ๕๐,๐๐๐<br>- ค่าเช่าบ้าน<br>- เงินเพิ่มต่างๆของ<br>พนักงาน |
| ๑๑๔          | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุนสำนักงาน สส.บ้านผือ) (อบต.หายโศก สถานที่กลาง) | อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบุคลากร ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ | ๒๑,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                     |                       | ๒๑,๐๐๐  | ๐                      | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘                 | สำนักปลัด |                                                                             |
| ๑๑๕          | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต. หายโศก และประชาชนทั่วไป                                                                                        | จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป        | ๑๐,๒๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       |                              | ✓                   |                       |         | ๑๐,๒๐๐                 |                                |           | งานนิติกร<br>สำนักปลัด                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |      |                        |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|------|------------------------|
|              |                                     |                                                              |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |      |                        |
|              |                                     |                                                              |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ส.ค. | ก.ย.                   |
| ๑๑๖          | โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อ<br>ประชาชน | จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้าน<br>กฎหมายแก่ประชาชน             | ๑๐,๒๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๑๐,๒๐๐                 |                                |      | งานนิติกร<br>สำนักปลัด |
| ๑๑๗          | จัดซื้อเก้าอี้เหล็กจัดงานเลี้ยง     | จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก จำนวน ๖๐ ตัว<br>รายละเอียดตาม อบต. กำหนด | ๔๘,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       |         | ๔๘,๐๐๐                 |                                |      | สำนักปลัด              |

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา จัดระเบียบชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                      | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|              |                                                       |                                               |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |                              |
|              |                                                       |                                               |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                | ส.ค.                         |
| ๑๑๘          | โครงการจัดประชุมประชาคม<br>เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน<br>และระดับตำบล | ๑๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๗,๐๘๕   | ๒,๙๑๕                  | ๑๙ มี.ค.๖๘                     | งานนโยบายและแผน<br>สำนักปลัด |

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อบต.ภัย อาชญากรรม และสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                         | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |                                         |                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                  |                                                                                   |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |                                         |                                                    |
|              |                                                                                                                  |                                                                                   |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                         |                       |         |                        |                                |                                         |                                                    |
| ๑๑๙          | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก | จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู และผู้ประกอบอาหาร ศพด. | ๓๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        |                                | งานป้องกันฯ<br>งานการศึกษา<br>สำนักปลัด |                                                    |
| ๑๒๐          | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี                                    | จัดฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         | ๓๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๑๖,๐๐๐                | ๑๔,๐๐๐  | ๒๑-มี.ค.-๖๘            |                                | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด                |                                                    |
| ๑๒๑          | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดสำคัญต่างๆ)                          | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ "ด่านชุมชน" บริการประชาชน        | ๕,๐๐๐                         |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                         | ๓,๗๐๐                 | ๑,๓๐๐   | ๒๗ ธ.ค.๖๗              |                                | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด                |                                                    |
| ๑๒๒          | โครงการตำบลต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน                                                                              | จัดอบรมและให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการขับซิ่งจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย                    | ๓๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        |                                | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด                |                                                    |
| ๑๒๓          | โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี                                           | จัดฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย                          | ๓๐,๐๐๐                        |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๓๐,๐๐๐  |                        |                                | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด                |                                                    |
| ๑๒๔          | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง หรือหลักสูตรทบทวน                            | จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกเก่า หรือสมาชิกใหม่                | ๑๐๐,๐๐๐                       |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       | ✓                            |                         |                       | ๑๒๙,๑๘๕ | -๒๙,๑๘๕                |                                |                                         | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด<br>โอนเพิ่ม<br>๔๐,๙๘๕ บาท |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                  | โครงการ                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                    | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินโครงการ    |                              |                     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |         |                        | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |                                                                              |                                                                                             |                               | พ.ศ.๒๕๖๗              |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เบิกจ่ายจริง          | คงเหลือ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |
|                                                                                               |                                                                              |                                                                                             |                               | ต.ค.                  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                       |                              |                     |                       |         |                        |                                |
| ๑๒๕                                                                                           | จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิด<br>อัดอากาศแบบสะพายหลัง<br>(SCBA) แบบผจญเพลิง | จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดอัด<br>อากาศแบบสะพายหลัง (SCBA)<br>แบบผจญเพลิง<br>จำนวน ๒ ชุด | ๑๖๐,๐๐๐                       |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ✓                     |                              |                     | ๑๖๐,๐๐๐               |         |                        | งานป้องกันฯ<br>สำนักปลัด       |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม<br>แนวนโยบายของรัฐบาล |                                                                              |                                                                                             |                               |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                       |                              |                     |                       |         |                        |                                |
| รวมทั้งหมด ๑๔ โครงการ                                                                         |                                                                              |                                                                                             | ๕๔๙,๔๐๐                       |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ๕    | ๘                     | ๑                            | ๑๗๖,๙๗๐             | ๓๗๒,๔๓๐               |         |                        |                                |
| รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๒๕ โครงการ                                                              |                                                                              |                                                                                             | ๕๙,๒๓๙,๗๖๐                    |                       |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ๘๕   | ๔๐                    | ๑                            | ๒๕,๕๘๓,๕๑๓.๓๑       | ๓๓,๖๕๖,๒๔๖.๖๙         |         |                        |                                |

สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์                                                                                          | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | ที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ | งบประมาณ<br>งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                     | ๗๗                            | ๕๙            | ๗๖.๖๒         | ๒๕,๑๒๖,๕๐๐                     | ๑๑,๑๖๒,๗๐๐          | ๔๔.๔๓         |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                                             | ๒                             | ๑             | ๕๐            | ๗๗,๓๗๐                         | ๔๗,๓๗๐              | ๖๑.๒๓         |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม<br>แก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด<br>และยกระดับคุณภาพชีวิต | ๒๗                            | ๒๐            | ๗๔.๐๗         | ๒๙,๔๐๖,๔๙๐                     | ๑๔,๑๙๖,๔๗๓.๓๑       | ๔๘.๒๘         |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม                                                     | ๕                             | ๐             | ๐             | ๔,๐๘๐,๐๐๐                      | ๐                   | ๐             |
| ๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ                                                                             | ๐                             | ๐             | ๐             | ๐                              | ๐                   | ๐             |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ<br>บ้านเมืองที่ดีตามแนวนโยบายของรัฐบาล                   | ๑๔                            | ๕             | ๓๕.๗๑         | ๕๔๙,๔๐๐                        | ๑๗๖,๙๗๐             | ๓๒.๒๑         |
| รวม                                                                                                 | ๑๒๕                           | ๘๕            | ๖๘.๐๐         | ๕๙,๒๓๙,๗๖๐                     | ๒๕,๕๘๓,๕๑๓.๓๑       | ๔๓.๑๙         |