



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหายโรค
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโรค

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ และข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

สารบัญ

หน้า

แบบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๑

๒๐

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนางดอกแก้ว วงศ์เพชร ถึงสามแยกบ้านนายขวัญใจ)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนายศักดิ์ จันทะสอน ถึงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากหลังวัดมงคลนิมิต ถึงวัดป่า)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางณอม จันทร์เกตุ ถึงบ้านนางณรอน ตรงเดข)	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (สายข้างศาลาประชาคม)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงบ้านวังแสง)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๑)	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากข้างวัดโพธิ์ทองวราม ถึงเขตบ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากถนนทางหลวง ถึงหนองนเขียน)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากสภามณฑล ๑ ถึง ป่าช้าบ้านหนองนกเขียน)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ถึงถนนสาย (หนองนกเขียน - บ้านดงหวาย))	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากข้างวัดชุมชนพวงสุวรรณ ถึงถนนบ้านธาตุทรายมูล)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางคำบน ไชยศรีเมือง ถึงบ้านชัยเจริญ)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายทวี บริบูรณ์มั่งงา ถึงบ้านนางคำบน ไชยศรีเมือง)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายแปลง เข้ม ที่ ถึง บ้านนายระเบียบ พลประสิทธิ์)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ (บริเวณสถานีฝายหนองกบประสงค์)	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดงขวาง ม.๑๐ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายบำเพ็ญ จันศรีสอน ถึงถนนสายบ้านนาคำ-บ้านถ่อน)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษ์ขาวดี)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายศรีพันธ์ ถึง บ้านดงหวาย หมู่ ๑๗)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (หน้าบ้านนางขวัญใจ สดใส)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางสายยนต์ ถึง ทางเข้าป่าช้าโนนอุดม)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายบุญคุ้ม มะลิตัน ถึง บ้านนายบุญมาก ชัยศรี)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านโนนอุดม ถึง บ้านโนนทัน)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากวัดแก้วเขตรี้ ถึง บ้านนางนก แสนโคตร)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดม ถึงบ้านนางสายยนต์ ธรรมวงศา)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ (ติดตั้งบริเวณ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง		✓				

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางบัวเรียน เหลลาวงค์ ถึงบ้านนายสังวาล ศรีชมภู)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไซ ถึงบ้านนางสงขล ค่ำม่วง)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไซ ถึงบ้านนางสมพร รักษาใหญ่)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายไผ่ เหลลาวงค์ ถึง บ้านนางแปร นาสีดา)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายวปี มาลาศรี ถึง บ้านนายสว่าง แสงแก้ว)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางอุไรวรรณ ไชยมี ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ (สายจากสามแยกดอนปู่ตา ถึง บ้านนายวิจิต พลสรณ์)	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายบรรทมรังสรรค์ ถึง ต.ต.บ้านดงหวาย ม.๑๕)	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายพรชัย ภูดวงดา ถึงถนนสายดงหวาย - บ้านถ่อน)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง		✓				

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ ติดตั้งบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายกวาด บุญทอง ถึง โรงเรียนบ้านหายโศก)	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ (สายจากซอยท่าแจ้ง ถึงสะพานลือกอมเวิร์ส ม.๑๗)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายสีนวล พวงมလာ ถึง บ้านนายเลิศ มะลิดีโน)	๒๔๘,๘๐๐	กองช่าง		✓				
๔๑	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว - บ้านวังแสง)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)	๓๘๗,๗๐๐	กองช่าง		✓				
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในหมู่บ้าน	๑๒๘,๘๐๐	กองช่าง	✓			๑๒๑,๐๐๐		
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ (สายจากบ้านนายทองรัตน์ จันทะมูล ถึง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๐)	๒๑๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๙๗,๐๐๐		
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายซอยแสงแก้ว)	๑๔๖,๒๐๐	กองช่าง	✓			๑๓๖,๐๐๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๔๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ (จากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนาอุดม ชัยรัตน์)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนาบุญแห่ง ดวงดี ถึงบ้านนายหนูหวาย เมางเพชร)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๔๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ (จากแยกโสกดินแดงถึงวัดป่าช้า)	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๔๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ (ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสารสราดใส กาบบัวไข่ ถึงบ้านนางสงขล คำม่วง)	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านธาตุ-โนนทัน	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สายที่ ๑ สายจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๑ ถึงบ้านนาบุญชา วงษ์ไชย จำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท	๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๓	สายที่ ๒ สายข่อยบ้านนายสมชาย สมจิต จำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท								
๕๔	สายที่ ๓ สายจากป่าช้าบ้านหนองนกเขียนถึงถนนท่ากุดผึ้ง บ้านดงหวายหมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๙๕,๓๐๐ บาท								

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษ์ขาวดี	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายที่ ๑ สายจากบ้านนายนิรันดร์ กลิ่นจันทร์ ถึงนายเฉลิม ฤทธิศรี จำนวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๗	สายที่ ๒ สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายนายโม จงเทพ จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท								
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายจากข้างวัดป่าลำควน ถึงร้านตงหวายปลาเผา	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนายวิษณุ ฤทธิอินทร์ ถึงบ้านนางประกาย เลื่อนแก้ว	๓๗๗,๖๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ถึงบ้านนายโตก หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๑	โครงการวางระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ สายกลางหมู่บ้าน (ทั้งสองฝั่ง)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางบุญเจือ คະສຸດໂຈ ถึงบ้านนางวรรณิ บุญยัง	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอุทิศ สิมวล ถึงบ้านนายอิฐ บุญสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๖๔	โครงการก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๕ สายที่ ๑ จากบ้านนายสังคัม โพนทอง ถึงบ้านนายเป้า จันทะรัต จำนวน ๒๐๐,๒๐๐ บาท	๓๗๕,๗๐๐	กองช่าง	✓			๓๗๕,๕๐๐		การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๕	สายที่ ๒ จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขตหมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๓๕,๕๐๐ บาท								
๖๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑ จากสี่แยกวัดชุมพวงสุวรรณคี ถึงเขตบ้านธาตุทรายมูล จำนวน ๓๕๐,๓๐๐ บาท	๔๙๙,๓๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๗	สายที่ ๒ จากบ้านนางผ่องสี เดชกุล ถึงบ้านนางประนอม มะโยธี จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท								
๖๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางสลวย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย	๔๗๖,๖๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๙	โครงการก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๑๖ สายที่ ๑ จากบ้านนางสนั่น แก้วกำ ถึงบ้านนายภาค บุญทอง จำนวน ๓๐๓,๔๐๐ บาท	๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๗๐	สายที่ ๒ จากบ้านนายบุญเลิศ แก้วกำ ถึงบ้านนายตั้ง บุญทอง จำนวน ๑๔๔,๙๐๐ บาท								
๗๑	สายที่ ๓ ซอยข้างบ้านนางเหรียญ พิมพ์ภักดิ์ ถึงบ้านนายอริบ จันทะบาล จำนวน ๕๑,๕๐๐ บาท								

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๓๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				การใช้จ่ายเงินสะสม
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึงบ้านบางถวิล สังก์ทอง	๒๘๒,๒๐๐	กองช่าง	✓			๒๖๘,๐๐๐		การใช้จ่ายเงินสะสม
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านทยไต่ก-บ้านโคกสีแก้ว	๙,๙๙๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด ๓๔ โครงการ	๒๓,๑๙๔,๕๐๐		๒	๖๘		๑,๐๙๗,๕๐๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๗๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๔๗,๓๗๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๔๗,๓๗๐		
๗๖	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร		✓				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งหมด ๒ โครงการ	๗๗,๓๗๐		๑	๑		๔๗,๓๗๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๗๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๙๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๘๙๓,๑๕๔.๙๘		
๗๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ๑) สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒) ค่าใช้จ่ายรายหัว ๓) สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ ๓-๕ ขวบ ของ ศพด.	(๑+๒+๓) ๑,๙๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๖๙๘,๖๒๕		
๗๙	โครงการอาหารกลางวัน	๓,๘๔๙,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๑,๙๑๓,๖๕๐		
๘๐	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. หายไต (จ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงาน)	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๓๐๓,๖๐๐		
๘๑	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๘๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๘๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๘๔	โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๘๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๓๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๘๖	โครงการอาหารปลอดภัยไร้ผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๘๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด สวัสดิการสังคม	✓			๓,๐๐๐		โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๘๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๑,๕๕๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๗๑,๕๕๐		
๘๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๒๐,๐๐๐		
๙๐	โครงการกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๒๐,๐๐๐		
๙๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน (นักกีฬารียนโรงเรียนตำบลห้วยไต่ก (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลห้วยไต่ก)	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๔๐,๐๐๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๔๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓					
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๕๐,๐๐๐		
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานบุญประเพณี	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๓,๐๐๐		
๔๕	โครงการจัดงาน "วันพระสิริการตั้งเมืองอุดรธานี"	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๑๓,๒๒๕		
๔๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๓๙,๔๙๘		
๔๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ)	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐		
๔๘	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหายโศก (สปสช.)	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๖๐,๐๐๐		
๔๙	โครงการงาน Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๑๐๐	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔,๘๕๙,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๗,๙๓๒,๓๐๐		
๑๐๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการ	๓,๓๔๐,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๑,๘๘๙,๐๐๐		
๑๐๒	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๔๙,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม รวมทั้งหมด ๒๖ โครงการ		๒๗,๙๖๕,๔๐๐		๑๙	๗		๑๔,๒๖๙,๖๐๒,๙๘๘		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๑๐๓	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร		✓				
๑๐๔	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข		✓				
๑๐๕	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร		✓				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ รวมทั้งหมด ๓ โครงการ		๘๐,๐๐๐			๓	๐	๐	๐	

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
		ไม่มีโครงการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหมด ๐ โครงการ								

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนนโยบายของรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๑๐๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๑๐๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๐,๐๐๐		
๑๐๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	กองคลัง			✓			โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๑๐๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อปท. ทยโยศกและประชาชนทั่วไป	๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด		✓				
๑๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เนื่องจาก "วัน อปพร. ประจำปี	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๑,๓๑๕		
๑๑๑	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและ ซ้อมแผนดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยโศภะ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๑๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดสำคัญต่างๆ)	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๓,๖๐๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
๑๑๓	โครงการดับกลิ่นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๑๑๔	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
๑๑๕	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด		✓				
๑๑๖	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ		๒๔๕,๕๐๐		๓	๗	๑	๔๔,๙๑๕		

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดทำครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๑	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล	๒๓,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๒	จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓	จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดออกอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) แบบผสมเพลิง	๑๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด		✓				
การจัดทำครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด ๓ โครงการ		๓,๑๘๓,๐๐๐			๓				
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์+การจัดทำครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด ๑๑๒+๓= ๑๑๕ โครงการ		๕๔,๗๕๘,๒๒๐		๒๙	๘๙	๑	๑๕,๕๑๙,๓๘๗,๙๘		

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ		
	ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๖	๘.๑๑	๒๓,๑๙๔,๕๐๐	๑,๐๙๗,๕๐๐	๔.๗๔
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑	๕๐	๗๗,๓๗๐	๔๗,๓๗๐	๖๑.๒๓
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม แก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และยกระดับคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๙	๗๓.๐๘	๒๗,๙๗๗,๙๕๐	๑๔,๒๒๙,๖๐๒.๙๘	๕๐.๘๖
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-
๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม แผนนโยบายของรัฐบาล	๑๔	๓	๒๑.๔๓	๓,๔๒๘,๔๐๐	๔๔,๙๑๕	๑.๓๑
รวม	๑๑๙	๒๙	๒๔.๓๗	๕๔,๗๕๔,๒๒๐	๑๕,๔๑๙,๓๘๗.๙๘	๒๘.๑๗

(หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแผนนโยบายของรัฐบาลรวมกับโครงการจัดทำครุภัณฑ์ด้วย)

ในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏว่าการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก มีจำนวน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๗ และงบประมาณในแผนทั้งหมด ๕๔,๗๕๔,๒๒๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ๑๕,๔๑๙,๓๘๗.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนฯ ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. เมื่อมีงบประมาณจัดสรรลงมา ควรพิจารณาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วน และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านการประชาคมมาแล้ว