



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหลายพัน
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ และข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
หลักเกณฑ์การประเมินแผนพัฒนา	๒
การติดตามและประเมินผล	๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๘

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบที่ ๑ แบบกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.หายโศกในภาพรวม	๑๑
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.หายโศกในภาพรวม	๑๓

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	๑๗
-------------------------------------	----

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	๓๖
---	----

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง ก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน และบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับการใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ต่อไป

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การนำเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปลงมือปฏิบัติตามรายละเอียดที่โครงการกำหนดให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินการครบทุกขั้นตอนอย่างน้อยเพียงใด

๒. เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๔. เพื่อนำผลการติดตามเสนอแนะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

๑.๓ การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบการปกครองหลายยุคหลายสมัย ประกอบกับมีการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือประเทศไทยเป็นประเทศที่นำอยู่ “เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยคนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมรู้เท่าทันโลก เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจสามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ชุมชนและสถาบันสังคมมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรนิติบุคคล ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,สังคม และปฏิบัติตามศักยภาพและความเหมาะสมการปฏิบัติตามแผน ยึดตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ ๒ แนวทาง คือ

๑. อบต. ดำเนินการเองโดย นำวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นมาแปลงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล นำยุทธศาสตร์มาแปลงเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์แผนทุกขั้นตอน นำเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม

๒. อบต. ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากหน่วยงานอื่น

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆและ อบต. เป็นผู้ดำเนินการเอง

- เสนอโครงการ / กิจกรรมให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการโดยเสนอผ่านอำเภอ

ระดับภูมิภาค ได้แก่ อำเภอ จังหวัด จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาประจำปี เพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการ / กิจกรรม ที่กำหนดจากส่วนกลาง

ระดับส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รวบรวมโครงการจากส่วนภูมิภาคที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเสนอขอสนับสนุนจากสำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเสนอดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดหรือได้รับอนุมัติงบประมาณ

๑.๔ หลักเกณฑ์การประเมินแผนพัฒนา

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้กำหนดประเด็นและการประเมินผลคือ

ประเด็นที่ ๑ การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่ประชาชนเสนอโครงการทั้งหมดได้รับการจัดสรรงบประมาณและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำไปดำเนินการจริงเกินร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๒. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ให้ความพึงพอใจเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๑.๕ การติดตามและประเมินผล

โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภา อบต. ที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๓ คน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ฉบับเพิ่มเติมต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์)

๒. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการของทางราชการ

๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาตำบล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินติดตามและประเมินแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรโดยประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารตัวแทนประชาคมหมู่บ้านละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกิน ๗ คน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน ผู้นำ ๒ คน ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน/องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพที่ประชาคมหมู่บ้านคัดเลือก จำนวน ๔ คน มีบทบาทดังนี้

๑. จัดลำดับความสำคัญของโครงการในแผนงานแต่ละหมู่บ้าน/ตำบล

๒. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล

๓. ตรวจสอบโครงการที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ตำบล รายงานแก้ไขโครงการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบเพื่อดำเนินงานได้ทันเวลา

๔. นำโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ มาปรึกษาหารือกับประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ปรับปรุงให้ดีขึ้น

๕. เป็นเวทีประชาคม แสดงความคิดเห็นระหว่างประชาชนองค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพ/องค์กรเอกชน/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยระดับภูมิภาค มีองค์กรติดตามประเมินผลคือ

๑. อำเภอ มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ อบต.

๑) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ

๒) เรียกสมาชิกสภาตำบล กรรมการบริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง มาชี้แจงหรือ สอบสวน ตลอดจนเรียกเอกสารใดๆ จาก อบต.มาตรวจสอบได้

๓) กำกับให้อบต.ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางการจัดทำข้อบังคับงบประมาณ

๒. จังหวัด มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ อบต.


๑) มีหน้าที่เช่นเดียวกับอำเภอ ๑) - ๓)

๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภา อบต. เพื่อประโยชน์ของประชาชน ตาม

ข้อเสนอแนะของอำเภอ

โดยระดับส่วนกลาง คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีบทบาทหน้าที่ คือ ศึกษาและเสนอแนะ โครงการในข้อบังคับงบประมาณ ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเงินแผ่นดิน ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และด้านอื่น ๆ


ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับ ไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เป็น การติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ระบุไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปีและจะต้องประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้



แผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน | กรรมการ |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๗ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป

ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

บทที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๒.๑ วิสัยทัศน์ : “ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาล

๒.๓ พันธกิจ

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง มีการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
๓. ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น

๔. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชน

๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๔ เป้าประสงค์รวม

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอับความต้องการของประชาชน ตามศักยภาพของ อบต.

๒. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แก้ไขปัญหาความยากจน และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตด้านต่างๆ

๓. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

๔. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ

๕. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของหมู่บ้าน และชุมชน เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

๖. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองให้กับประชาชน

๗. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

๘. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โดยเน้นการบริการที่รวดเร็วลดขั้นตอนการทำงาน สร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล หรือของหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
๒. การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และการบริการสาธารณอื่นๆ
๓. การก่อสร้างและขยายเขตประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

๒. ส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๒. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ และการแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน การพัฒนาชุมชน และการแก้ปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค ภายในชุมชนและให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ

แนวทางการพัฒนา

๑. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-บริโภค ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน และสังคม

๓. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ ๒
แบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .. องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ในภาพรวม

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล	จำนวน(คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
เพศ			
ชาย	๑๐๕	๕๒.๕๐	
หญิง	๙๕	๔๗.๕๐	
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
อายุ			
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๙	๙.๕๐	
๒๐ -๓๐ ปี	๑๖	๘.๐๐	
๓๑- ๔๐ ปี	๒๗	๑๓.๕๐	
๔๑- ๕๐ ปี	๓๙	๑๙.๕๐	
๕๑- ๖๐ ปี	๕๗	๒๘.๕๐	
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๒	๒๑.๐๐	
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
การศึกษา			
ประถมศึกษา	๙๙	๔๙.๕๐	
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๐	๔๕.๐๐	
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๖	๓.๐๐	
ปริญญาตรี	๔	๒.๐๐	
สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๐.๕๐	
อื่นๆ (ระบุ).....			
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
อาชีพหลัก			
รับราชการ	๔	๒.๐๐	
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑	๐.๕๐	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๑	๕.๕๐	
รับจ้าง	๔๓	๒๑.๕๐	
นักเรียน/นักศึกษา	๑๗	๘.๕๐	
เกษตรกร	๑๒๔	๖๒.๐๐	
อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	

จากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๐๐ คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ และอาชีพส่วนใหญ่เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๖๘.๕๐	๓๑.๕๐	
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๔.๕๐	๔๕.๕๐	๑.๐๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๘.๐๐	๔๑.๕๐	๐.๕๐
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๘.๕๐	๔๑.๕๐	
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๖๑.๕๐	๓๗.๕๐	๑.๐๐
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๖.๕๐	๔๐.๕๐	๓.๐๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๔.๐๐	๓๒.๕๐	๓.๕๐
๘	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๖.๕๐	๔๒.๕๐	๑.๐๐
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๘.๕๐	๔๐.๐๐	๑.๕๐

จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐

ข้อ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐

ข้อ ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐

ข้อ ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐

ข้อ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐

ข้อ ๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐

ข้อ ๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐

ข้อ ๘ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐

ข้อ ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๒
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๔
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๑
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔

๒. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เงินทุนกู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทุน) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๔
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๑
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๙
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๔
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๗
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๒

๓. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านสาธารณสุข (การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๓
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๘
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๘.๖๘
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒

๔. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๑
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๘.๕๑
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านสังคม (การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๗
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๘
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๘
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สถานที่ทำงาน และศักยภาพขององค์กร) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๔
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔

๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ) โดยให้คะแนนเต็ม

๑๐ คะแนนท่านจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ลำดับ	ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๒
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๓
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๙
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๗
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๒

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ความเห็นที่ ๑ ควรเอาใจใส่ประชาชนให้มากขึ้น และควรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ และควรเข้ามาแก้ไขปัญหา เช่น ร่องระบายน้ำ เป็นต้น
- ความเห็นที่ ๒ รางระบายน้ำไร้ท่อ ที่ทำให้ชุมชน ในหน้าฝนน้ำไหลไม่สะดวกดินปิดทางน้ำ ทำให้มีน้ำเอ่อล้นเป็นวงกว้าง รบกวนหน่วยงานที่ดูแลมาตรวจสอบความเรียบร้อย
- ความเห็นที่ ๓ รางระบายน้ำในหมู่บ้านควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ฝั่งหนึ่งก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง อีกฝั่งก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ

ส่วนที่ ๓

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนางดอกไม้ วงศ์เพชร ถึงสามแยกบ้านนายขวัญใจ)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๖๗	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนายศักดิ์ จันทะสอน ถึงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๑๖,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากหลังวัดมงคลนิมิตร ถึงวัดป่า)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๖๗	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางหอม จันทร์เกตุ ถึงบ้านนางอรอน ดวงเดช)	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๔๕,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (สายข้างศาลาประชาคม)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	✓			๘๗,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงบ้านวังแสง)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๑)	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๐๓,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากข้างวัดโพธิ์ทองนาราม ถึงเขตำบลหนองหวาย หมู่ที่ ๑๒)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	✓			๘๗,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากถนนทางหลวง ถึงหนองนกเขียน)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากสามแยกซอย ๑ ถึง ป่าช้าบ้านหนองนกเขียน)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ถึงถนนสาย (หนองนกเขียน - บ้านคางหวาย))	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากข้างวัดชุมชนพวงสุวรรณรงค์ ถึงถนนบ้านธาตุทรายมูล)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางคำปน ไชยศรีเมือง ถึงบ้านชัยเจริญ)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายทวี บริบูรณ์มั่งงา ถึงบ้านนางคำปน ไชยศรีเมือง)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	✓			๘๗,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายแผลง เข่าที่ ถึง บ้านนายระเบียบ พลประสิทธิ์)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	✓			๘๗,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ (บริเวณสถานีพลาอเนกประสงค์)	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๗๔,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านคางขวาง ม.๑๐ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายบำเพ็ญ จันศรีสอน ถึงถนนสายบ้านนาคำ-บ้านล่อน)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษาวดี)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๗	
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายศรีพันธ์ ถึง บ้านดงหวาย หมู่ ๑๗)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๗	
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (หน้าบ้านนางขวัญใจ สดใส)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๗	
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางสายยนต์ ถึง ทางเข้าป่าช้าโนนอุดม)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๗	
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายบุญคุ้ม มะลิต้น ถึง บ้านนายบุญมาก ชัยศรี)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านโนนอุดม ถึง บ้านโนนพัน)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๗	
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากวัดแก้วชาตรี ถึง บ้านนางนก แสนโคตร)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดม ถึงบ้านนางสายยนต์ ธรรมวงศา)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ (ติดตั้งบริเวณ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๓๒,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางบัวเรียน เหลววงส์ ถึงบ้านนายสังวาล ศรีขมภู)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๗	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไซ ถึงบ้านนางสงบ คำม่วง)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไซ ถึงบ้านนางสมพร รักษาใหญ่)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายไผ่ เหลววงส์ ถึง บ้านนางแปร นาสีตา)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายวปี มาลาศรี ถึง บ้านนายสว่าง แสงแก้ว)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางอุไรวรรณ ไชยเมณี ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๙,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๗	
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (สายจากสามแยกดอนปู่ตา ถึง บ้านนายวิจิตร พลสรรค์)	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๐๓,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๗	
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายบรรทมวงษ์สุวรรณ ถึง ต.ชด.บ้านดงหวาย ม.๑๕)	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๗๔,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗	
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายพรชัย ภูดวงตาฯ ถึงถนนสายดงหวาย - บ้านก่อน)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	✓			๘๗,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ ติดตั้งบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๑๖,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๗	
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านมายกวอด บุญทอง ถึง โรงเรียนบ้านห้วยโคก)	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๑๖,๐๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗	
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ (สายจากขอยท่าแจ้ง ถึงสะพานบล็อกคอนเวร์ส ม.๑๗)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	✓			๘๗,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายสีนวล พวงมาลา ถึง บ้านนายเลิศ มะลิตัน)	๒๔๘,๘๐๐	กองช่าง	✓			๒๔๕,๙๗๔	๒๕ พ.ค.๖๗	
๔๑	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว - บ้านวังแสง)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๐,๐๐๐	๓๐ มิ.ย.๖๗	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)	๓๘๗,๗๐๐	กองช่าง	✓			๓๘๖,๑๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในหมู่บ้าน	๑๒๙,๘๐๐	กองช่าง	✓			๑๒๑,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ (สายจากบ้านนายทองรัตน์ จันทะมูล ถึง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๐)	๒๑๑,๙๐๐	กองช่าง	✓			๑๙๗,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายขอยแสงแก้ว)	๑๔๖,๒๐๐	กองช่าง	✓			๑๓๖,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ (จากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนางอุดม ชัยรัตน์)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๗ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายบุญเพ็ง ดวงดี ถึงบ้านนายหนูหวาย เมาวงเพชร)	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๘,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๔๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากแยกโสกดินแดงถึงวัดป่าช้า)	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๐๓,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๔๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ (ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๓,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสารสุดใจ กาบบัวไข่ ถึงบ้านนางสงบ คำม่วง)	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๑๖,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านธาตุ-โนนทัน	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๙,๙๐๐	๓๑ พ.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สายที่ ๑ สายจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๑ ถึงบ้านนายบุญชา วงษ์ไชย		กองช่าง	✓			๔๙๗,๕๐๐	๑๑ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๓	จำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท								
	สายที่ ๒ สายขอยบ้านนายสมชาย สมจิต								
	จำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท								
๕๔	สายที่ ๓ สายจากป่าช้าบ้านหนองกเขียนถึงถนนท่ากุดผึ้ง								
	บ้านดงหวายหมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๙๕,๓๐๐ บาท								

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดพงชาวดี	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ สายที่ ๑ สายจากบ้านนายนิรันดร์ กลิ่นจันทร์ ถึงนายเฉลิม ฤทธิ์ศรี จำนวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๙,๘๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๗	สายที่ ๒ สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายนิยม จงเทพ จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๒ สายจากข้างวัดป่าคำควน ถึงร้านดงหวายปลาเผา	๓๗๗,๖๐๐	กองช่าง	✓			๓๗๗,๓๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนายวิเศษ ฤทธิ์อินทร์ ถึงบ้านนางประกาย เสือนแก้ว	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๖,๙๐๐	๑๙ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๕ สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ถึงบ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๑	โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ สายกลางหมู่บ้าน (ทั้งสองฝั่ง)	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๗๕,๐๐๐	๔ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร่ท้อ (ขนาดการนำดินระบบปิด) หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางบุญเจือ คະສຸດິຈ ຈຶ່ງບ້ານນາງວຽນີ ບູນຍຸ່ງ	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๗๕,๔๐๐	๑๔ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร่ท้อ (ขนาดการนำดินระบบปิด) หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอุทิศ สีนวน ถึงบ้านนายอิฐ บุญสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๖,๔๐๐	๑๔ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม

แบบบรรยายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๕ สายที่ ๑ จากบ้านนายสังคม โพนทอง ถึงบ้านนายแก้ว จันทร์รัตน์ จำนวน ๒๐๐,๒๐๐ บาท	๓๗๕,๗๐๐	กองช่าง	✓			๓๗๕,๕๐๐		การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๕	สายที่ ๒ จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขตหมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๗๕,๕๐๐ บาท								
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑ จากสี่แยกวัดชุมชนพวงสุวรรณค์ ถึงเขตบ้านธาตุทรายมูล จำนวน ๓๙๐,๓๐๐ บาท	๕๙๙,๓๐๐	กองช่าง	✓			๓๙๓,๗๐๐	๑๕ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๗	สายที่ ๒ จากบ้านนางผ่องสี เตชกุล ถึงบ้านนางประนอม มะโยธี จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท								
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางสลวย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียม คงไชย	๔๗๖,๖๐๐	กองช่าง	✓			๔๗๖,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๑๖ สายที่ ๑ จากบ้านนางสนั่น แก้วกำ ถึงบ้านนายกาศ บุญทอง จำนวน ๓๐๓,๕๐๐ บาท	๕๙๙,๘๐๐	กองช่าง	✓			๕๙๙,๘๐๐	๒๔ พ.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๗๐	สายที่ ๒ จากบ้านนายบุญเลิศ แก้วกำ ถึงบ้านนายตั้ง บุญทอง จำนวน ๑๔๔,๙๐๐ บาท								
๗๑	สายที่ ๓ ซอยข้างบ้านนางเพ็ญ พิมพ์ภักดิ์ ถึงบ้านนายอชิป จันทร์บาล จำนวน ๕๑,๕๐๐ บาท								

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๔๙๘,๗๐๐	๔ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๗๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึงบ้านนางถวิล สังก์ทอง	๒๘๒,๒๐๐	กองช่าง	✓			๒๖๘,๐๐๐	๑๘ เม.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม
๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหายโศก-บ้านโคกสีแก้ว	๙,๙๙๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด ๗๔ โครงการ	๒๓,๑๙๔,๕๐๐		๗๓		๑	๑๓,๐๑๑,๐๗๔		

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สุขภาพจิต

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๔๗,๓๗๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๔๗,๓๗๐	๖ ก.พ.๖๗	
๗๖	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร	✓			๑๗,๓๓๕	๑๐ ก.ย.๖๗	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งหมวด ๒ โครงการ	๗๗,๓๗๐		๒	๐		๖๕,๑๐๕		

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๙๒๑,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๑,๗๗๔,๕๖๓.๗๔	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๗๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ๑) สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒) ค่าใช้จ่ายรายหัว ๓) สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ ๓-๕ ขวบ ศพด.	(๑+๒+๓) ๑,๙๒๑,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๑,๘๙๑,๔๒๒	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๗๙	โครงการอาหารกลางวัน	๓,๘๔๙,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๓,๘๓๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๘๐	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. หายโศก (จ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงาน)	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๖๓๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๘๑	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา			✓			โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท - วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
๘๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา			✓			โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท - โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
๘๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๔๔,๑๓๐	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘๔	โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายขั้น พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติ การฉุกเฉิน (FR)	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๙,๕๕๐	๑๗ ก.ค.๖๗	
๘๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๓๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๓๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	
๘๖	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓			โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าบ้าน
๘๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๙๓,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๘๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๑,๕๕๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๗๑,๕๕๐	๑๐ เม.ย.๖๗	
๘๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๒๐,๐๐๐	๕ เม.ย.๖๗	
๙๐	โครงการกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๗	
๙๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน (นักเรียน) โรงเรียนตำบลห้วยไคร้ (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลห้วยไคร้)	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			๔๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค.๖๖	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๒๖ พ.ค.๖๗	
๙๓	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	
๙๔	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานบุญประเพณี	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๗,๔๐๐	๑๘ ก.ย.๖๗	
๙๕	โครงการจัดงานวันตรุษจีนที่โรงเรียนคุณธรรม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๑๓,๒๒๕	๑๘ ม.ค.๖๗	
๙๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานการศึกษา	✓			๖๕,๖๑๕	๑๗ ก.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๑๘,๐๐๐ บาท
๙๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ)	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐	๗ ม.ค.๖๗	
๙๘	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหายโศก (สปสข.)	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๙๙	โครงการงาน Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๗	

แบบบรรยายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๐	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔,๘๕๙,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๑๐๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการ	๓,๓๔๐,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๑๐๒	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ว่างงาน	๑๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓			๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม รวมทั้งหมด ๒๖ โครงการ		๒๓,๕๗๗,๘๐๐		๒๓	๐	๓	๒๖,๔๐๒,๖๕๕.๗๕	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐๓	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร	✓			๙,๙๙๐	๒๖ ก.ค.๖๗	
๑๐๔	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	✓			๒๘,๔๑๐	๑๒ ก.ย.๖๗	
๑๐๕	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร	✓			๕๒๕	๑๒ มิ.ย.๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งหมด ๓ โครงการ				๓	๐	๐	๓๘,๙๒๕		

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
		ไม่มีโครงการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหมด ๐ โครงการ								

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๖,๗๕๐	๑๘ ก.ค.๖๗	
๑๐๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านฝ้อ)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	
๑๐๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	กองคลัง			✓			โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๑๐๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.หายโศกและประชาชนทั่วไป	๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๐,๒๐๐	๑๓ ก.ย.๖๗	
๑๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๑,๓๑๕	๒๒ มี.ค.๖๗	
๑๑๑	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและ ซ้อมแผนดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหายโศก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๕,๓๓๐	๒๓ ส.ค.๖๗	
๑๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดสำคัญต่างๆ)	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๓,๖๐๐	๒๔ เม.ย.๖๗	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๓	โครงการตำบลต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๙,๗๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗	
๑๑๔	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๙,๙๔๐	๖ ก.ย.๖๗	
๑๑๕	โครงการทัศนศึกษาหมู่เกาะเพื่อประชาชน	๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด	✓			๙,๖๗๕	๑๔ ส.ค.๖๗	
๑๑๖	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓			
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ	๒๒๕,๔๐๐		๙		๒	๑๔๖,๕๕๐		

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดทำครุภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	
๑	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล	๒๓,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๓,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๗	
๒	จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓				อยู่ระหว่างพิจารณาผล ประกวดราคา
๓	จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติแบบสะพายหลัง (SCBA) แบบผจญเพลิง	๑๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗	
การจัดทำครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด ๓ โครงการ		๓,๑๘๓,๐๐๐		๒	๑	๐	๑๘๓,๐๐๐		
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์+การจัดทำครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด ๑๑๖+๓= ๑๑๙ โครงการ		๔๔,๗๓๘,๒๒๐		๑๑๒	๒	๕	๓๙,๘๔๗,๓๐๙.๗๕		

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ		
	ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๗๓	๙๘.๖๕	๒๓,๑๙๔,๕๐๐	๑๓,๐๑๑,๐๗๔	๕๖.๑๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒	๑๐๐	๗๗,๓๗๐	๖๕,๑๐๕	๘๔.๑๕
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาายเสพติด และยกระดับคุณภาพชีวิต	๒๖	๒๓	๘๘.๔๖	๒๗,๙๗๗,๙๕๐	๒๖,๔๐๒,๖๕๕,๗๔	๙๔.๓๗
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๓	๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๘,๙๒๕	๔๘.๖๖
๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม แนวนโยบายของรัฐบาล	๑๑	๙	๘๑.๘๒	๒๒๕,๔๐๐	๑๔๖,๕๕๐	๖๕.๐๒
๗. การจัดหาครุภัณฑ์	๓	๒	๖๖.๖๗	๓,๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๕.๗๕
รวม	๑๑๙	๑๑๒	๙๔.๑๒	๕๕,๗๓๘,๒๒๐	๓๙,๘๔๗,๓๐๙,๗๔	๗๒.๘๐

ในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏว่าการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีจำนวน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ และงบประมาณในแผนทั้งหมด ๕๔,๗๓๘,๒๒๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ๓๙,๘๔๗,๓๐๙.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณในด้านการพัฒนาจะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ ทำให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่น ๆ น้อยลง เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ เพราะสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนฯ ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรตั้งงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ควรตั้งงบประมาณหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งมากกว่าหมู่บ้านอื่นที่มีความเดือดร้อนมากกว่า
๒. เมื่อมีงบประมาณจัดสรรลงมา ควรพิจารณาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วน และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านการประชาคมมาแล้ว
๓. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคผนวก





ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งานก่อสร้าง




ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์




ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ




ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ






ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โครงการอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะในชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

