



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหายโส
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร. ๐-๔๒๙๒-๑๙๗๙

ที่ อต ๗๔๖๐๑/ พ.ศ.๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ต้นเรื่อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

เห็นควรอนุมัติให้ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติหน้าที่แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก (/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

๑.๑ วิสัยทัศน์ : “ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

๑.๒ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาล

๑.๓ พันธกิจ

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง มีการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
๓. ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น

๔. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชน

๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๑.๔ เป้าประสงค์รวม

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตามศักยภาพของ อบต.

๒. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แก้ไขปัญหาความยากจน และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตด้านต่างๆ

๓. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

๔. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ

๕. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของหมู่บ้าน และชุมชน เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

๖. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองให้กับประชาชน

๗. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

๘. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โดยเน้นการบริการที่รวดเร็วลดขั้นตอนการทำงาน สร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล หรือของหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๕ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
๒. การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และการบริการสาธารณอื่นๆ
๓. การก่อสร้างและขยายเขตประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

๒. ส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๒. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ และการแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน การพัฒนาชุมชน และการแก้ปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค ภายในชุมชนและให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ

แนวทางการพัฒนา

๑. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-บริโภค ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน และสังคม

๓. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ		
	ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๗๓	๙๘.๖๕	๒๓,๑๙๔,๕๐๐	๑๓,๐๑๑,๐๗๔	๕๖.๑๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒	๑๐๐	๗๗,๓๗๐	๖๕,๑๐๕	๘๔.๑๕
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม แก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และยกระดับคุณภาพชีวิต	๒๖	๒๓	๘๘.๔๖	๒๗,๙๗๗,๙๕๐	๒๖,๔๐๒,๖๕๕.๗๔	๙๔.๓๗
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๓	๓	๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๘,๙๒๕	๔๘.๖๖
๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม แนวนโยบายของรัฐบาล	๑๑	๙	๘๑.๘๒	๒๒๕,๔๐๐	๑๔๖,๕๕๐	๖๕.๐๒
๗. การจัดหาครุภัณฑ์	๓	๒	๖๖.๖๗	๓,๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๕.๗๕
รวม	๑๑๙	๑๑๒	๙๔.๑๒	๕๔,๗๓๘,๒๒๐	๓๙,๘๔๗,๓๐๙.๗๔	๗๒.๘๐

ในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏว่าการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีจำนวน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ และงบประมาณในแผนทั้งหมด ๕๔,๗๓๘,๒๒๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ๓๙,๘๔๗,๓๐๙.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณในด้านการพัฒนาจะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ ทำให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่น ๆ น้อยลง เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ เพราะสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนฯ ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรตั้งงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ควรตั้งงบประมาณหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งมากกว่าหมู่บ้านอื่นที่มีความเดือดร้อนมากกว่า

๒. เมื่อมีงบประมาณจัดสรรลงมา ควรพิจารณาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วน และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านการประชาคมมาแล้ว

๓. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑(สายจากบ้านนางดอกไม้ วงศ์เพชร ถึงสามแยกบ้านนายขวัญใจ)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๑๒ ส.ค.๖๗		
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (สายจากบ้านนายศักดิ์ จันทะสอน ถึงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง												✓			๑๑๖,๐๐๐	๐	๑๑ ส.ค.๖๗		
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๑(สายจากหลังวัดมงคลนิมิต ถึงวัดป่า)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๑๒ ส.ค.๖๗		
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางณอม จันทรเกตุ ถึงบ้านนางณรอน ดวงเดช)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง												✓			๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๑ ส.ค.๖๗		
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓(สายข้างศาลาประชาคม)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด	๘๗,๐๐๐	กองช่าง												✓			๘๗,๐๐๐	๐	๑๑ ส.ค.๖๗		
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖(จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงบ้านวังแสง)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๓ ส.ค.๖๗		
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖(จากบ้านโคกสีแก้ว ถึงถนน ทางหลวง ๒๐๒๑)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง												✓			๒๐๓,๐๐๐	๐	๒๓ ส.ค.๖๗		
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากข้างวัดโพธิ์ทองวนาราม ถึงเขตบ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๘๗,๐๐๐	กองช่าง												✓			๘๗,๐๐๐	๐	๒๕ ส.ค.๖๗		
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากถนนทางหลวง ถึง หนองนกเขียน)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๕ ส.ค.๖๗		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (จากสามแยกซอย ๑ ถึง ป่าช้าบ้านหนองนกเขียน)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง											✓			๒๙,๐๐๐	๐	๒๕ ส.ค.๖๗			
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๗(สายข้างโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ถึงถนนสาย(หนองนกเขียน - บ้านดงหวาย))	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๕ ส.ค.๖๗			
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากข้างวัดชุมพวงสวรรค์ ถึงถนนบ้านธาตุทรายมูล)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๓ ส.ค.๖๗			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางคำปน ไชยศรีเมือง ถึงบ้านชัยเจริญ)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง											✓			๒๙,๐๐๐	๐	๒๔ ส.ค.๖๗			
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายทวิ บริบูรณ์มั่งสา ถึงบ้านนางคำปน ไชยศรีเมือง)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๘๗,๐๐๐	กองช่าง											✓			๘๗,๐๐๐	๐	๒๔ ส.ค.๖๗			
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายแปลง เข้าที่ ถึง บ้านนายระเบียบ พลประสิทธิ์)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๘๗,๐๐๐	กองช่าง											✓			๘๗,๐๐๐	๐	๒๓ ส.ค.๖๗			
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ (บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง											✓			๑๗๔,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ย.๖๗			
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านดงขวาง ม.๑๐ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๑๑ ส.ค.๖๗			
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐(จากบ้านนายบำเพ็ญ จันศรีสอน ถึงถนนสายบ้านนาคำ-บ้านถ่อน)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง											✓			๒๙,๐๐๐	๐	๙ ส.ค.๖๗			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษาวดี)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง												✓			๒๙,๐๐๐	๐	๑๐ ส.ค.๖๗		
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายศรีพันธ์ถึงบ้านดงหวายหมู่ ๑๗)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง												✓			๒๙,๐๐๐	๐	๑๐ ส.ค.๖๗		
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ (หน้าบ้านนางขวัญใจ สดใส)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง												✓			๒๙,๐๐๐	๐	๙ ส.ค.๖๗		
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางสายยนต์ ถึง ทางเข้าป่าช้าโนนอุดม)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๒ ก.ย.๖๗		
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายบุญคุ้ม มะลิตัน ถึง บ้านนายบุญมาก ชัยศรี)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ย.๖๗		
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านโนนอุดม ถึงบ้านโนนหัน)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๒ ก.ย.๖๗		
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากวัดแก้วชาตรี ถึง บ้านนางกนก แสนโคตร)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนอุดม ถึงบ้านนางสายยนต์ ธรรมวงศา)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๘,๐๐๐	๐	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒(ติดตั้งบริเวณ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง												✓			๒๓๒,๐๐๐	๐	๒๔ ก.ย.๖๗		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน																		ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			
ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน										ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางบัวเรียน เหลาวงศ์ ถึงบ้านนายสังวาล ศรีชมภู)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๙ ก.ย.๖๗	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไข ถึงบ้านนางสงบ คำม่วง)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนางสดใส กาบบัวไข ถึงบ้านนางสมพร รักษาใหญ่)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง											✓			๒๙,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายไผ่ เหลาวงศ์ ถึงบ้านนางแปร นาสิศา)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายวาปี มาลาศรี ถึง บ้านนายสว่าง แสงแก้ว)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๘,๐๐๐	กองช่าง											✓			๕๘,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ย.๖๗	
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางอุไรวรรณ ไชยมณี ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๙,๐๐๐	กองช่าง											✓			๒๙,๐๐๐	๐	๒๔ ส.ค.๖๗	
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ม.๑๘ (สายจากสามแยกดอนปู่ตาถึงบ้านนายวิจิต พลสรค์)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด	๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง											✓			๒๐๓,๐๐๐	๐	๒๔ ส.ค.๖๗	
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายบรรทมวงษ์สุวรรณ ถึง ตชต.บ้านดงหวาย ม.๑๕)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง											✓			๑๗๔,๐๐๐	๐	๒๔ ก.ย.๖๗	
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายพรชัย ภูดวงดาช ถึงถนนสายดงหวาย - บ้านถ่อน)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๘๗,๐๐๐	กองช่าง											✓			๘๗,๐๐๐	๐	๒๔ ก.ย.๖๗	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่๑๖ติดตั้งบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๖	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง												✓			๑๑๖,๐๐๐	๐	๑๐ ส.ค.๖๗		
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายกวด บุญกอง ถึง โรงเรียนบ้านห้วยโคก)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง												✓			๑๑๖,๐๐๐	๐	๑๑ ส.ค.๖๗		
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ (สายจากซอยท่าแจ้ง ถึงสะพานบล็อกคอนเวิร์ส ม.๑๗)	ติดตั้งชุดไฟโซล่าเซลล์แบบAll In One ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๘๗,๐๐๐	กองช่าง												✓			๘๗,๐๐๐	๐	๒๔ ก.ย.๖๗		
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายสินวล พวงมาลา ถึง บ้านนายเลิศ มะลิตัน)	ก่อสร้างผิวจราจร ก.๔ ม. ย. ๑๐๘ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม.	๒๔๘,๘๐๐	กองช่าง												✓			๒๔๕,๙๗๔	๒,๘๒๖	๒๕ พ.ค.๖๗		
๔๑	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว - บ้านวังแสง)	ขยายข้างละ๑ม. ก. ๑ ม. ย. ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐ มี.ย.๖๗		
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)	ก่อสร้างผิวจราจร ก.๕ ม. ย. ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตร.ม.	๓๘๗,๗๐๐	กองช่าง												✓			๓๘๖,๑๐๐	๑,๖๐๐	๑ มี.ย.๖๗		
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุง ก. ๔ ม. ย. ๘๒ ม. หนา ๔ ซม.	๑๒๙,๘๐๐	กองช่าง												✓			๑๒๑,๐๐๐	๘,๘๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗		
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ (สายจากบ้านนายทองรัตน์ จันทะมูล ถึง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๐)	ปรับปรุง ก. ๗ ม. ย. ๘๔ ม. หนา ๔ ซม.	๒๑๑,๙๐๐	กองช่าง												✓			๑๙๗,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗		
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายซอยแสงแก้ว)	ปรับปรุง ก. ๕ ม. ย. ๗๖ ม. หนา ๔ ซม.	๑๔๖,๒๐๐	กองช่าง												✓			๑๓๖,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษาวดี	ก่อสร้าง ก. ๓ ม. ย. ๒๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๐๐,๐๐๐	๐	๒๘ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายที่๑สายจากบ้านนายนิรันดร์กลิ่นจันทร์ ถึงนายเฉลิมฤทธิ์ศรีจำนวน๔๑๑,๐๐๐บาท	ก่อสร้าง ก. ๔ ม. ย. ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	๒๕ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๕๗	สายที่๒สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายโม่งเทพจำนวน๘๙,๐๐๐บาท	ก่อสร้าง ก. ๕ ม. ย. ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.																					
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ สายจากข้างวัดป่าลำตวนถึง ร้านดงหวายปลาเผา	ก่อสร้าง ก. ๓ ม. ย. ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๓ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนายวิชณุ ฤทธิ์อินทร์ ถึงบ้านนางประกาย เลื่อนแก้ว	ก่อสร้าง ก. ๓ ม. ย. ๒๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๗๗,๖๐๐	กองช่าง												✓			๓๗๗,๓๐๐	๓๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ถึงบ้านหายโคกม.๑	ก่อสร้าง ก. ๕ ม. ย. ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง												✓			๔๙๖,๙๐๐	๒,๓๐๐	๑๙ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๖๑	โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ สายกลางหมู่บ้าน (ทั้งสองฝั่ง)	วางรางระบายน้ำ ย.๙๓ ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ย. ๑๒๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๕๐๐,๐๐๐	๐	๒๔ พ.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นางบุญเจือ คะสุดใจถึงบ้านนางวรรณิ บุญยัง	รางระบายน้ำไร้ท่อขนาด ก.๐.๖๐ม. ลึก ๑.๐๐ ม.ยาว ๕๙๓ ม. และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง												✓			๔๗๕,๐๐๐	๐	๔ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)หมู่ที่ ๖จากบ้าน นายอุทิศ สีนวล ถึงบ้านนายอิฐ บุญสว่าง	รางระบายน้ำไร้ท่อขนาด ก.๐.๖๐ม. ลึก ๑.๐๐ ม.ยาว ๖๖๕ ม. และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๔๙๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	๑๔ ก.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๗๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑	วางท่อเมนประปา พีวีซี.ขนาด ๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง												✓			๔๙๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	๔ ส.ค.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๗๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึงบ้านนางถวิล สังข์ทอง	ปรับปรุง ก. ๔ ม. ย. ๒๐๗ ม. หนา ๔ ซม.	๒๘๒,๒๐๐	กองช่าง												✓			๒๖๘,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๘ เม.ย.๖๗	การใช้จ่ายเงินสะสม	
๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหายโศก-บ้านโคกสีแก้ว	ก่อสร้าง ก. ๖ ม. ย. ๑,๙๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙,๙๙๙,๐๐๐	กองช่าง													✓			๙,๙๙๙,๐๐๐			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด ๗๔ โครงการ			๒๓,๑๙๔,๕๐๐														๗๓	๑		๑๓,๐๑๑,๐๗๔	๑๐,๑๘๓,๔๒๖		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๗๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เป่วยเอดส์	ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้เป่วยเอดส์	๔๗,๓๗๐	กองสวัสดิการฯ												✓			๔๗,๓๗๐	๐	๖ ก.พ.๖๗		
๗๖	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตร เพื่อลดต้นทุน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานเกษตร													✓		๑๗,๗๓๕	๑๒,๒๖๕	๑๐ ก.ย.๖๗		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งหมด ๒ โครงการ			๗๗,๓๗๐													๒	๐		๖๕,๑๐๕	๑๒,๒๖๕			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน											ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							
๗๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ห้วยโคกจำนวน ๘ แห่งและ ศพด. จำนวน ๕ แห่ง	๑,๙๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา											✓			๑,๗๗๔,๔๖๓.๗๔	๑๔๖,๕๓๖	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗		
๗๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ๑) สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒) ค่าใช้จ่ายรายหัว ๓) สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ ๓-๕ ขวบ ของ ศพด.	๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน ๕ ศูนย์ จำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท	(๑+๒+๓) ๑,๙๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา											✓			๑,๘๘๑,๔๒๒	๒๙,๕๗๘	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗		
		๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ศพด. จำนวน ๕ ศูนย์ จำนวน ๓๔๒,๐๐๐ บาท																				
		๓. ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด. จำนวน ๕ ศูนย์จำนวน ๒๓๙,๐๐๐ บาท																				
๗๙	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ห้วยโคก จำนวน ๘ แห่ง	๓,๘๔๙,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา											✓			๓,๘๓๑,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗		
๘๐	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ห้วยโคก (จ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงาน)	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต. ห้วยโคก) เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด											✓			๖๓๘,๔๐๐	๖๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗		
๘๑	โครงการป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	จัดหาวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุการแพทย์ เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด													✓		๓๐,๐๐๐			โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท - วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
๘๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันและจัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดในตำบล และกิจกรรมศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													✓		๒๐,๐๐๐			โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท - โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
๘๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ แมวที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๔๔,๑๓๐	๑๕,๘๗๐	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	
๘๔	โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายขั้น พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติ การฉุกเฉิน (FR)	จัดอบรมเกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๒๙,๕๕๐	๔๕๐	๑๗ ก.ค.๖๗	
๘๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง กับด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๓๔๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	
๘๖	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	การให้ความรู้ผู้ประกอบการผงอยจำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบการ ร้านขาย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													✓		๒๐,๐๐๐			โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าบ้าน
๘๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบท. ตามกฎหมายที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด สวัสดิการสังคม												✓			๔๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๘๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมร่วมกัน	๗๑,๕๕๐	กองสวัสดิการฯ												✓			๗๑,๕๕๐	๐	๑๐ เม.ย.๖๗	
๘๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ยืมไว้ในออกกำลังกายและเล่นกีฬา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา												✓			๒๐,๐๐๐	๐	๕ เม.ย.๖๗	
๙๐	โครงการกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา สำหรับเด็กปฐมวัย เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา												✓			๒๐,๐๐๐	๐	๑๖ ก.พ.๖๗	
๙๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชน (นักเรียน) โรงเรียนตำบลห้วยโคก (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลห้วยโคก)	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬายาวชน(นักเรียน) โรงเรียนในตำบลห้วยโคก	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา												✓			๔๐,๐๐๐	๐	๒๒ ธ.ค.๖๖	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน										ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ		
					พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.								ส.ค.	ก.ย.
๙๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต. หายโคก	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา												✓				๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๖ พ.ค.๖๗	
๙๓	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง อบต. หายโคก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา	→											✓				๕๐,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย.๖๖	
๙๔	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานบุญประเพณี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานพิธีต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา												→	✓			๗,๔๐๐	๒,๖๐๐	๑๘ ก.ย.๖๗	
๙๕	โครงการจัดงานวันทะเลโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงาน "วันทะเลโลก" ตั้งเมืองอุดรธานี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา			→										✓			๑๓,๒๒๕	๖,๗๗๕	๑๘ มี.ค.๖๗	
๙๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด												→	✓			๖๕,๖๑๕	-๑๕,๖๑๕	๑๗ ก.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๑๘,๐๐๐ บาท
๙๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ)	อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			→										✓			๑๐,๐๐๐	๐	๗ มี.ค.๖๗	
๙๘	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหายโคก (สปสข.)	สมทบงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.)	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด												→	✓			๒๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๙๙	โครงการงาน Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงาน Maha Songkran World Water Festival ๒๐๒๔	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด								→					✓			๑๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย.๖๗	
๑๐๐	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔,๘๕๙,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ	→												✓			๑๓,๗๗๘,๕๐๐	๑,๐๘๐,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๑๐๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	๓,๓๔๐,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ	→												✓			๓,๒๗๘,๐๐๐	๖๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๑๐๒	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	→												✓			๘๖,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม รวมทั้งหมด ๒๖ โครงการ			๒๗,๐๗๗,๙๕๐														๒๓	๐	๓	๒๖,๔๐๒,๖๕๕,๗๔	๑,๕๗๕,๒๙๔		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																				ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		
ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน										ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	
					พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.								ส.ค.
๑๐๓	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ	จัดหาพันธุ์สัตว์ปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มแหล่งอาหารธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานเกษตร												✓			๙,๙๙๐	๒๐,๐๑๐	๒๖ ก.ค.๖๗	
๑๐๔	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะในชุมชน	ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานสาธารณสุข												✓			๒๘,๔๑๐	๑,๕๙๐	๑๒ ก.ย.๖๗	
๑๐๕	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	จัดหาต้นไม้ให้ประชาชนปลูกตามที่สาธารณะในตำบลห้วยไทร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดงานเกษตร												✓			๕๒๕	๑๙,๔๗๕	๑๒ มี.ย.๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ รวมทั้งหมด ๓ โครงการ			๘๐,๐๐๐													๓	๐	๐	๓๘,๙๒๕	๔๑,๐๗๕		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	ไม่มีโครงการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี																						
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหมด ๐ โครงการ																						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
					พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑๐๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง	จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานท้องถิ่นและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๖,๗๙๐	๘,๒๑๐	๑๘ ก.ค.๖๗		
๑๐๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ)	อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานของศูนย์ฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๖		
๑๐๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	สำรวจแนวเขตกำหนดเขตให้ชัดเจนลงข้อมูลตามแบบกำหนด	๕๐,๐๐๐	กองคลัง													✓			๕๐,๐๐๐		โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	
๑๐๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.หายโศกและประชาชนทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป	๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด												✓			๑๐,๒๐๐	๐	๑๓ ก.ย.๖๗		
๑๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี	จัดฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๒๑,๓๑๕	๓,๖๘๕	๒๒ มี.ค.๖๗		
๑๑๑	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู และผู้ประกอบการอาหาร ศพด.	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๑๕,๓๓๐	๔,๖๗๐	๒๓ ส.ค.๖๗		
๑๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดสำคัญต่างๆ)	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ "ด่านชุมชน" บริการประชาชน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๓,๖๐๐	๑,๔๐๐	๒๔ มี.ย.๖๗		
๑๑๓	โครงการตำบลต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดอบรมและให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๒๙,๗๐๐	๓๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗		
๑๑๔	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี	จัดฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด												✓			๒๙,๙๔๐	๖๐	๖ ก.ย.๖๗		
๑๑๕	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด												✓			๙,๖๗๕	๕๒๕	๑๔ ส.ค.๖๗		
๑๑๖	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด													✓			๑๐,๐๐๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ			๒๒๕,๔๐๐													๙		๒	๑๔๖,๕๕๐	๗๘,๘๕๐			

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดหารุกู้ภัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	
					พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
					ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.									
๑	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า ท่อส่งขนาด ๒ นิ้ว รายละเอียดอื่นๆ ตาม อบต. กำหนด จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	กองช่าง													✓			๒๓,๐๐๐		๑๙ ก.ย.๖๗		
๒	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อรายละเอียดอื่นๆ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และตามที่ อบต. กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง														✓					อยู่ระหว่างพิจารณาผล ประกวดราคา	
๓	จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) แบบผจญเพลิง	จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA)แบบผจญเพลิง จำนวน ๒ ชุด	๑๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด													✓			๑๖๐,๐๐๐		๑๙ ส.ค.๖๗		
การจัดหารุกู้ภัยฯ รวมทั้งหมด ๓ โครงการ			๓,๑๘๓,๐๐๐														๒	๑	๐	๑๘๓,๐๐๐				
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์+การจัดหารุกู้ภัยฯ รวมทั้งหมด ๑๑๖+๓= ๑๑๙ โครงการ			๕๙,๗๓๘,๒๒๐														๑๑๖	๒	๕	๓๙,๘๕๗,๓๐๙,๗๔				