

## Main Menu

## อปท. (อปท.หายโศก)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อปท.หายโศก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน #1

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหายโศก หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 179-40 สาย (หายโศก - ดงหนองเต่า) - บ้านแสนสุข กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อปท.

อปท.หายโศก บ้านผือ จ.อุดรธานี

งบประมาณ

7,000,000.00 บาท

GF

[15008380002004200AGM]

## สถานะโครงการ

 ไม่พร้อมดำเนินการ

- 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
- 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง
- 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)
- 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)

วงเงินที่เสนอ

7,000,000.00

บาท (ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด ต้องน้อยกว่า งบประมาณ+เงินสมทบ)

 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง

เลขที่สัญญา

4/2565

ชื่อคู่สัญญา

ทจก.อุดรรุ่งนิรันดร์

งวดงาน

1

วงเงินสมทบ

0.00

บาท

เลขที่คุมสัญญา (e-GP)

641222014376

วงเงินตามสัญญา

7,000,000.00

บาท

วันที่ลงนาม

29/12/2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา

28/05/2565

 ไม่ประสงค์จะชำระเงินเหลือจ่าย (ส่งคืน) 42,300.00 บาท ประสงค์จะชำระเงินเหลือจ่าย 42,300.00 บาท ไม่มียอดเงินคงเหลือ 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้าง

100

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หน้า EGP แสดงสถานะปัจจุบัน view budImage/101649.pdf (/budImage/101649.pdf)

หมายเหตุ

## พิกัดของโครงการ

พิกัดของโครงการ

ระบุพิกัด

ระบุพิกัดเอง

MULTIPOINT=17.716137 102.545747;17.701436 102.563901

MULTIPOINT=17.716137 102.545747;17.701436 102.563901

## ผู้รายงาน

ชื่อ

กมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่รายงาน

27/04/2565

ล่าสุด

บันทึก

ยกเลิก

© 2018. e-plan.dla.go.th All Rights Reserved. Web : eplan-app04, IP : 113.172.48.177, Session : 846CC4FF37D9CC83E22528BE94A6E23B

## Main Menu

## อปท. (อปท.หายโสภ)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อปท.หายโสภ

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ #1

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง จากบ้านนายบัวศรี จงรักษ์ ถึงบ้านชัยเจริญ  
รหีสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.179-20 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสีแก้ว ตำบลหายโสภ กว้าง 5  
เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร องค์การ  
บริหารส่วนตำบลหายโสภ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อปท.

อปท.หายโสภ บ้านผือ จ.อุดรธานี

งบประมาณ

500,000.00 บาท

GF

[15008380002004200Fa6]

## สถานะโครงการ

 ไม่พร้อมดำเนินการ

- 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
- 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง
- 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)
- 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)

วงเงินที่เสนอ

500,000.00

บาท (ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด ต้องน้อยกว่า งบประมาณ+เงินสมทบ)

 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง

เลขที่สัญญา

28/2565

ชื่อสัญญา

ทจก.กลเจริญยนต์

งวดงาน

1

วงเงินสมทบ

0.00

บาท

เลขที่คุมสัญญา  
(e-GP)

65097516772

วงเงินตามสัญญา

500,000.00

บาท

วันที่ลงนาม

20/09/2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา

24/11/2565

 ไม่ประสงค์จะจ่ายเงินเหลือจ่าย (ส่งคืน) ประสงค์จะจ่ายเงินเหลือจ่าย ไม่มียอดเงินคงเหลือ 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้าง

100

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หน้า EGP แสดงสถานะปัจจุบัน view budImage/135294.docx  
(/budImage/135294.docx)

หมายเหตุ

## พิกัดของโครงการ

พิกัดของโครงการ

POINT=17.64312328 102.49302384478933

ระบุพิกัด

ระบุพิกัดเอง

POINT=17.64312328 102.49302384478933

## ผู้รายงาน

ชื่อ

กมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่รายงาน

21/09/2565

ล่าสุด

บันทึก

ยกเลิก

© 2018. e-plan.dla.go.th All Rights Reserved. Web : eplan-app04, IP : 118.172.48.177, Session : 846CC4FF37D9CC83E22528BE94A6E23B